

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế năm 2023

Chiều ngày 21/4/2023, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế năm 2023. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện các Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy - Công an tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn và UBND các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân.

Sau khi nghe báo cáo của các Chủ đầu tư về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công; ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các Chủ đầu tư tuy đã phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai thực hiện các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế nhưng đến nay thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án vẫn kéo dài, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã được phân bổ năm 2023 và trong giai đoạn 2023-2025, cụ thể như sau:

I. Tập trung thực hiện một số dự án lớn thuộc lĩnh vực y tế, gồm:

1. Đối với Dự án "Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng); Hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ":

- Về đề nghị điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (do thay đổi giải pháp phòng cháy chữa cháy theo quy định mới): Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) khẩn trương gửi hồ sơ cho Sở Xây dựng để thẩm định theo quy định. Sở Xây dựng hoàn thành việc thẩm định **trước ngày 05/5/2023**. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án của Chủ Đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt **trước ngày 08/5/2023**.

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ của Chủ đầu tư và ưu tiên hoàn thành thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở **trước ngày 12/5/2023**. Chủ Đầu tư đăng Báo Đấu thầu và **mở thầu trong tháng 5 năm 2023**.

2. Đối với Dự án "Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định":

- Về thủ tục phòng cháy chữa cháy (PCCC) và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ các hạng mục công trình của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, các huyện Tây Sơn, Phù Cát và phần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp của Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; gửi Phòng Cảnh sát PCCC để thẩm duyệt theo quy định; đồng thời, lập thủ tục trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu **trước ngày 05/5/2023**.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Công an tỉnh ưu tiên thực hiện thẩm duyệt PCCC cho các hạng mục công trình còn lại thuộc Dự án để Chủ Đầu tư hoàn thành triển khai thực hiện các bước tiếp theo của toàn bộ Dự án theo quy định.

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ của Chủ đầu tư và ưu tiên hoàn thành thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở **trước ngày 15/5/2023**. Chủ Đầu tư đăng Báo Đấu thầu và **mở thầu trong tháng 5 năm 2023**.

- Về thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích dự kiến giao thêm cho Trung tâm Y tế: UBND thị xã Hoài Nhơn, các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân, Tuy Phước lập thủ tục, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành của Nhà nước, gửi Chủ đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. Trước mắt, UBND các địa phương tạm ứng ngân sách để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư để triển khai công trình (**hoàn thành trước 30/5/2023**).

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân, Tuy Phước phối hợp với Chủ đầu tư Dự án lập thủ tục đề nghị giao bổ sung đất cho các Trung tâm Y tế, gửi Sở Tài nguyên và Môi Trường.

3. Đối với Dự án "Mua sắm 01 Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng phục vụ công tác điều trị ung thư và 01 Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner) 128 dãy đầu thu, 256 lát cắt/vòng quay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định": Bệnh viện đa khoa tỉnh (Chủ đầu tư) khẩn trương lập thủ tục trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án **trước 29/4/2023**; đăng Báo Đấu thầu và **mở thầu trong tháng 5 năm 2023**.

4. Đối với Dự án "Cải tạo, sửa chữa nhà Khoa Khám Bệnh viện đa khoa tỉnh":

- Về thủ tục PCCC và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh (Chủ đầu tư) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, lập thủ tục trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu **trước ngày 15/5/2023**.

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ của Chủ đầu tư và ưu tiên hoàn thành thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở **trước ngày 15/5/2023**. Chủ Đầu tư đăng Báo Đấu thầu và **mở thầu trong tháng 5 năm 2023**.

II. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Các Chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan; chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng; thực hiện nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ đối với khối lượng xây lắp hoàn thành; quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng.

2. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Công an tỉnh: Tiếp tục hướng dẫn, ưu tiên giải quyết hồ sơ, thủ tục thẩm duyệt PCCC cho các dự án nêu tại Mục I Thông báo này nhằm bảo đảm yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện các ý kiến thẩm định về PCCC trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế của dự án, bảo đảm phù hợp, khả thi và hiệu quả.

3. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Chủ đầu tư, tích cực phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

4. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các mốc thời hạn được UBND tỉnh giao tại Văn bản này và các văn bản có liên quan; kịp thời báo cáo cho lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT UBND tỉnh, PCT Lâm Hải Giang (báo cáo);
- Các thành viên dự họp;
- Sở TNMT (phối hợp);
- Các cơ quan có tên trong TBKL;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K4, K1, K15.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Gia Nghĩa