

Số: 3200/UBND-TH

Bình Định, ngày 19 tháng 5 năm 2023

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ khối lượng Dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

Kính gửi:


- Sở Kế hoạch Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1242/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 12/5/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ khối lượng Dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đến hết ngày 31/7/2023 như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan chủ quản) có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các phần việc, hạng mục công trình đã có mặt bằng, đủ điều kiện thi công nhằm hoàn thành giá trị khối lượng thực hiện theo Hợp đồng, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ dự án. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và gấp rút thực hiện những tồn tại, chậm trễ trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng không làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
 - CT UBND tỉnh;
 - PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
 - CVP, PVP KT;
 - Lưu: VT, K13 (17b).
- 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh