

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thực hiện Dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định và các dự án Khu tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp Đô thị Becamex A, Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 18/5/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thực hiện Dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định và các dự án Khu tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp Đô thị Becamex A, Khu kinh tế Nhơn Hội. Tham dự cuộc họp gồm có các Thành viên của Hội đồng và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tình hình triển khai Dự án và ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao UBND huyện Vân Canh:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các Tổ vận động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định đăng ký nhận tiền, thu dọn cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và di dời mồ mả theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, sớm giao trả mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai dự án, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2023.

- Chỉ đạo UBND xã Canh Vinh khẩn trương rà soát, xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức (28,06 ha đất ở, đất nông nghiệp) tại khu vực dự án, sớm bàn giao hồ sơ cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp đất đai trên địa bàn xã (4,9 ha/1 thửa đất giữa hộ bà Trương Thị Lạng và hộ ông Lê Ngọc Hữu) để sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2023.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vân Canh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, thuyết phục với 03 Doanh nghiệp (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tâm Phú, Công ty cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ và Công ty cổ phần Pisico - Hà Thanh) sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng, di dời vào các Khu, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Trường hợp, các Doanh nghiệp nêu trên không đồng thuận, thì hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đảm bảo tính pháp lý để tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vân Canh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát và điều chỉnh phạm vi, ranh giới Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 5/2023.

4. Đề nghị Công ty cổ phần Becamex Bình Định đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định theo đúng tiến độ đã cam kết.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các Thành viên Hội đồng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K6, K16.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An