

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư,
giải quyết vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện dự án
Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.**

Ngày 08/6/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, giải quyết vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 01/6/2023 và các nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh. Ban QLDA Giao thông đã thiếu sâu sát và không nắm rõ việc đề xuất giải quyết triệt để các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Yêu cầu Lãnh đạo Ban QLDA Giao thông tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh, không được để xảy ra tình trạng nêu trên; đồng thời, khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo, cán bộ tham gia thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, nhằm triển khai các giải pháp hợp lý, hiệu quả đầy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Chủ động rà soát cụ thể toàn bộ các trường hợp vướng mắc còn lại, phân loại, đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, khả thi để sớm hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án (*bao gồm: Tuyến chính, Khu tái định cư, khu cải táng, mở đất, . . .*). Chuẩn bị nội dung để tổ chức cuộc họp UBND tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 15/6/2023.

- Lập báo cáo cụ thể, chi tiết khối lượng thực hiện hàng tuần, kịp thời báo cáo đề xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh cung cấp đầy đủ hồ sơ để giải quyết các nội dung khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án; đồng thời, Ban QLDA Giao thông tỉnh cũng chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức đối thoại giải quyết nội dung kiến nghị, khiếu nại của người dân theo thẩm quyền.

- Tập trung phối hợp với các địa phương có liên quan liên hệ, thông báo chi trả tiền cho các hộ dân nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tập trung việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án theo phương án được duyệt; phối hợp với UBND huyện Tuy Phước, các xã có liên quan tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động đối với các trường hợp chưa chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng; đồng thời, phối hợp rà soát, củng cố hồ sơ, thủ tục để phục vụ cho việc lập và triển khai công tác cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Tập trung vận động di dời các mộ còn lại hoàn thành trong tháng 6/2023; đối với các mộ vắng chủ thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định và triển khai di dời hoàn thành dứt điểm trước ngày 15/7/2023.

- Khẩn trương bàn giao đầy đủ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho Thanh tra tỉnh đối với các trường hợp hộ ông: Nguyễn Đức Văn, Nguyễn Đình Dậy, Đào Văn Bá, Phan Đức Thu, Ngô Văn Hùng, Ngô Văn Mai, Ngô Văn Bình, Ngô Văn Minh, Ngô Văn Thành và Ngô Văn Công để thực hiện kiểm tra, rà soát đề xuất cho UBND tỉnh.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước làm việc cụ thể với hộ bà Hồ Thị Thanh Nga để xem xét thực hiện việc hoán đổi một phần đất do UBND xã Phước Sơn đang quản lý cho hộ bà Hồ Thị Thanh Nga, báo cáo Hội đồng bồi thường GPMB dự án xem xét giải quyết, nhằm xử lý dứt điểm kiến nghị của hộ nêu trên. Trường hợp hộ dân cố tình không chấp hành phương án hoán đổi đất hoặc bố trí tái định cư thì phối hợp củng cố hồ sơ, thủ tục để phục vụ cho việc lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp làm việc với UBND huyện Tuy Phước, Ngân hàng có liên quan và hộ bà Lê Thị Thu Hương để thống nhất giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công tuyến chính, các khu tái định cư, khu cải táng đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình theo quy định. Trong đó khẩn trương tập trung thi công hoàn thành khu cải táng xã Phước Sơn và triển khai thi công ngay Khu cải táng xã Phước Thuận.

- Phối hợp UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan xem xét giải quyết kiến nghị cho bổ sung tăng thêm diện tích đất ở đối với lô đất tái định cư đã được giao của hộ ông Trần Thanh Hải và vợ Võ Thị Bích Nga (*tiền sử dụng đất đối với phần diện tích giao tăng thêm cho hộ nộp theo giá thị trường được cấp thẩm quyền phê duyệt*), báo cáo Hội đồng bồi thường GPMB dự án xem xét giải quyết theo quy định.

2. Giao UBND huyện Tuy Phước:

- Chủ trì, chỉ đạo các xã và phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được Hội đồng chấp thuận, phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô tại Khu tái định cư Phước Hoà để bàn giao đất tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung tham mưu đề xuất việc ra quyết định thu hồi đất; đồng thời, giải quyết dứt điểm việc hoán đổi đất đối với hộ bà Hồ Thị Thanh Nga.

3. UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh rà soát tổng hợp các diện tích đất còn lại sau khi thu hồi, không đủ điều kiện sản xuất gửi cho UBND tỉnh (*thông qua Ban QLDA Giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo, đề xuất*).

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (*Tổ trưởng tổ công tác giải quyết vướng mắc*) tập trung giải quyết các kiến nghị của địa phương, đơn vị có liên quan theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Lưu ý: nội dung báo cáo, tham mưu đề xuất phải ngắn gọn, cụ thể rõ ràng, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm.

5. Giao Thanh tra tỉnh:

- Tiếp nhận, xem xét các hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các trường hợp hộ ông: Nguyễn Đức Văn, Nguyễn Đình Dậy, Đào Văn Bá, Phan Đức Thu, Ngô Văn Hùng, Ngô Văn Mai, Ngô Văn Bình, Ngô Văn Minh, Ngô Văn Thành và Ngô Văn Công báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/6/2023.

- Phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh kịp thời giải quyết các nội dung khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, để đẩy nhanh việc hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

6. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đối với lô đất tại Khu tái định cư Cát Tiến mới – khu 2, để Ban QLDA Giao thông tỉnh bàn giao đất tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

7. Giao Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh khẩn trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô tại Khu tái định cư Vinh Quang để Ban QLDA Giao thông tỉnh bàn giao đất tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban QL KKT tỉnh;
- Ban QLDA NN và PTNT tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm