

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai
Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông
giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.**

Ngày 20/6/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA 85, 2 và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Đến nay, các vấn đề vướng mắc về mỏ vật liệu, bãi thải, công tác giải phóng mặt bằng đã được Chủ đầu tư (Ban QLDA 2, 85) phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan của tỉnh tập trung giải quyết cơ bản đáp ứng yêu cầu dự án; trong đó UBND tỉnh cũng đã thường xuyên tổ chức họp với Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan để kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh của dự án. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề, nhất là sự phối hợp giữa Ban QLDA 2, 85 và các đơn vị, địa phương chưa thật tốt, thiếu chủ động dẫn đến một số vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền của Chủ đầu tư, sở, ngành và các địa phương cấp huyện có liên quan. Trong thời gian đến, yêu cầu Ban QLDA 2, 85, các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung khắc phục các tồn tại nêu trên, đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA 2, 85:

- Phải thường xuyên rà soát các vấn đề vướng mắc phát sinh, lập kế hoạch triển khai cụ thể các công việc có liên quan đến dự án thuộc trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương của tỉnh để thuận lợi cho việc kiểm tra, quản lý nhằm giải quyết tốt các công việc; đồng thời, phải chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; nhất là các vấn đề có liên quan đến mỏ vật liệu, bãi thải, các điểm Găng, . . . nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Trường hợp vượt quá thẩm quyền tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải xem xét chỉ đạo giải quyết.

- Tổng hợp báo cáo các vấn đề vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các vấn đề khác có liên quan và lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo

tuần đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương, gửi cho UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải vào trước **16h00 ngày thứ 6 hàng tuần** để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý theo quy định.

- Khẩn trương phối hợp với các địa phương có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ và triển khai thực hiện công việc theo trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật viễn thông, cáp quang, điện, cấp nước sinh hoạt, . . . đồng thời, lập kế hoạch chi tiết tiến độ, thời gian thi công các điểm Găng, các đoạn tuyến, hạng mục... và thông tin cho các địa phương để phối hợp, tập trung ưu tiên triển khai công tác bồi thường, GPMB nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương gửi hồ sơ đo đạc chuyển đổi rừng, đất rừng, đất lúa thực hiện xây dựng tuyến chính, các khu tái định cư, khu cải táng, bãi đổ thải, mỏ vật liệu, . . . cho các địa phương có liên quan trước **ngày 25/6/2023**, để tổng hợp báo cáo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét trong kỳ họp tháng 7/2023.

- Tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết các nội dung kiến nghị của Tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương có ý kiến thống nhất về hồ sơ Báo cáo KTKT di dời cáp viễn thông bị ảnh hưởng đối với dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, làm cơ sở để Ban GPMB tỉnh triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan và địa phương có liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất bổ sung các khu vực mỏ cát lòng sông để đảm bảo khối lượng thi công phục vụ công trình.

- Ban QLDA 2 khẩn trương tiến hành bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng phạm vi tuyến đường kết nối với đường ĐT 638 (địa phận Hoài Châu Bắc) để UBND thị xã Hoài Nhơn triển khai công tác bồi thường GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Ban QLDA 85 khẩn trương phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn để giải quyết dứt điểm việc xây dựng các đường gom tuyến chính và đường hoàn trả phục vụ dân sinh trên địa bàn địa phương; đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát bàn giao lại toàn bộ cọc GPMB tuyến chính tại các vị trí đã thi công vượt ra ngoài phạm vi cọc GPMB đã bàn giao, làm ảnh hưởng đến đất đai và tài sản của hộ dân trên địa bàn huyện Hoài Ân.

2. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư; trong đó ưu tiên xử lý nhanh các điểm Găng theo yêu cầu của Chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ dự án. UBND huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3596/UBND-KT ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh.

- Theo báo cáo của các Chủ đầu tư dự án, tình hình giải ngân kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của năm 2023 đang rất chậm, do đó, các địa phương phải tập trung đẩy nhanh việc phê duyệt phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án; đồng thời, tổ chức bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư ngay sau khi hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các hộ dân.

- Phối hợp với các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong quá trình làm việc với tổ chức, cá nhân để, thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các mỏ vật liệu, bãi thải phục vụ thi công dự án.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương tập trung ưu tiên đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB đoạn Km18+660 - Km19+800 (thuộc phường Bùi Thị Xuân) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2548/UBND-KT ngày 25/4/2023.

3. Các sở, ngành có liên quan của tỉnh phải tập trung phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các công việc có liên quan đến dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, theo lĩnh vực quản lý ngành và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

4. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, theo dõi nắm bắt tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từng địa phương, nhất là kiểm soát kế hoạch tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của các địa phương, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh để đẩy nhanh tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp làm việc cụ thể với các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp, cập nhật tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, đôn đốc các địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 208/TB-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương đề xuất về mỏ vật liệu phục vụ dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị về mỏ vật liệu của Chủ đầu tư.

6. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương đề xuất về bãi thải phục vụ dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị về vị trí bãi thải của Chủ đầu tư.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ GTVT (báo cáo);
- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



★Trần Trọng Triêm