

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4357/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn thị xã An Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Thị ủy An Nhơn;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1199/SGTVT-GT ngày 26/6/2023 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đến nay, UBND thị xã An Nhơn đã triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đạt được kết quả như sau: phê duyệt phương án bồi thường, GPMB được **107 đợt**, cho **1.305 hộ/1.305 hộ**, số tiền **541,52 tỷ** đồng, diện tích phê duyệt **106,68/106,68ha** tuyến chính, đạt **100%** mặt bằng tuyến chính; đã bàn giao cho Chủ đầu tư **10,62/12,53km** chiều dài tuyến chính, đạt **84,76%**; đã thực hiện di dời được **655/772** ngôi mộ, đạt **84,84%**, xây dựng 02 khu tái định cư diện tích **4,572ha** khối lượng xây dựng thực hiện khoảng **85 - 95%**, tỷ lệ giải ngân vốn cấp đạt 45,52%. Khối lượng phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt được **100%** mặt bằng tuyến chính, tuy nhiên phần mặt bằng bàn giao cho Chủ đầu tư vẫn còn thấp **10,62/12,53km** chiều dài tuyến chính, đạt **84,76%**. So với yêu cầu tiến độ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ cơ bản không hoàn thành, do vậy, yêu cầu UBND thị xã An Nhơn phải tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ tiến độ dự án. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trên các đoạn tuyến đã được bàn giao cho chủ đầu tư, hạn chế tình trạng da beo gây ảnh hưởng đến việc triển khai tổ chức thi công dự án; đồng thời, tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng các điểm Găng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cấp, tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án; đồng thời, tổ chức bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư ngay sau khi hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các tổ chức, cá nhân.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công các Khu tái định cư tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, tổ chức thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung di dời hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đến 30/6/2023 phải cơ bản hoàn thành để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp với các Ban QLDA 85 giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Đề nghị thị ủy An Nhơn quan tâm chỉ đạo UBND thị xã An Nhơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án để đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TNMT; NN và PTNT;
- Ban QLDA 85;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng