

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.**

Ngày 10/7/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA 85, 2, Ban GPMB tỉnh các địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

### **1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh**

Đến nay, các địa phương đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, với kết quả đã đạt được là: kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất **11.600/11.600** hộ ảnh hưởng, đạt **100%**, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được **618 đợt**, với số tiền **4.155,57** tỷ đồng, diện tích **922,42/945,35 ha** tuyến chính, đạt **97,6%** mặt bằng tuyến chính; các đơn vị, địa phương đã chi trả cho các hộ, tổ chức bị ảnh hưởng với số tiền **2.619** tỷ đồng, đạt **54,20%** vốn cấp; diện tích **872,52/945,35 ha**, đạt **92,3%** mặt bằng tuyến chính; trong đó, đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư với diện tích **857,7/945,35 ha** tuyến chính bị ảnh hưởng, đạt **90,7%**, chiều dài tuyến chính **106,41/117,38km**, đạt **92,0%**. Mặc dù khối lượng giải phóng mặt bằng dự án đã thực hiện được là rất lớn, tuy nhiên phần khối lượng còn lại cũng còn nhiều, có tính chất phức tạp, nhất là tất cả các địa phương đều không đảm bảo tiến độ thời gian bàn giao mặt bằng theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ (*đến 30/6/2023 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng*), do vậy, yêu cầu các địa phương phải tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Các địa phương có liên quan phải kiểm tra, rà soát kỹ số liệu báo cáo đảm bảo đúng, đủ theo khối lượng thực hiện, không được để xảy ra tình trạng báo cáo số liệu không chính xác.

- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Cát, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn phải hoàn thành dứt điểm việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 20/7/2023.

- Các địa phương phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng thấp như: Phù Cát (79,3%), Tuy Phước (82,7%), Quy Nhơn (88,9%), An Nhơn (89,2%), Hoài Nhơn (92%); giải quyết dứt điểm các vướng mắc trên các đoạn tuyến đã được bàn giao cho chủ đầu tư, hạn chế tình trạng da beo gây ảnh hưởng đến việc triển khai thi công dự án; ưu tiên giải phóng mặt bằng các điểm Găng theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.

- Hiện nay, việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án duyệt đạt được còn rất thấp (54,2% vốn cấp), do đó yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án; đồng thời, tổ chức bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư ngay sau khi hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các hộ dân.

- Các địa phương có Văn bản gửi cho Ban QLDA 85 để kịp thời bố trí kinh phí chi trả theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt; đồng thời đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật, để đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2023.

- Các địa phương xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện cụ thể từng hạng mục công việc của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, với các mốc thời gian hoàn thành ngày 20/7/2023, 30/7/2023 và 15/8/2023, báo cáo gửi cho Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/7/2023, để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Các địa phương có liên quan phải chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý các khu tái định cư để đảm bảo cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện bàn giao mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án triển khai xây dựng nhà trong tháng 7/2023 (*trong đó phải ưu tiên thi công hoàn thành điện, nước để đảm bảo cho các hộ dân xây dựng nhà ở*); đồng thời, tập trung xét và phê duyệt Quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân hoàn thành trước ngày 30/7/2023. Lưu ý: việc xem xét giao đất tái định cư phải thực hiện công khai, minh bạch, công bằng để tránh việc khiếu nại của các hộ dân.

- Trong buổi làm việc ngày 6/7/2023 giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Đoàn công tác Trung ương do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng đã thống nhất nội dung cho sử dụng các mỏ đất phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam để cung cấp đất san lấp mặt bằng các Khu tái định cư phục vụ dự án, do đó các địa phương khẩn trương tổng hợp khối lượng đất đắp và xác định vị trí mỏ đất khai thác cụ thể gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho chủ trương thực hiện.

- Các địa phương chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (*Tổ trưởng tổ công tác giải quyết vướng mắc*) để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, nhất là việc vận dụng Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 về việc bổ sung khoản 10, Điều 40 của Quy định kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Các địa phương chủ động phối hợp với các Ban QLDA 2, 85 giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, tiếp tục rà soát tổng hợp diện tích rừng, đất rừng, đất lúa cần sử dụng để phục vụ dự án Đường bộ cao tốc bắc – Nam nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tháng 9/2023.

- Các địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Các địa phương kiểm tra, rà soát và ban hành quyết định thu hồi đất, nhất là đối với các vị trí có khả năng phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, để đảm bảo hồ sơ, thủ tục khi lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế.

- Các địa phương chủ động phối hợp với Ban QLDA 2, 85 tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định các vị trí cần xây dựng bổ sung hệ thống hào, công kỹ thuật qua đường cao tốc để bố trí HTKT phục vụ dân sinh như: cấp viễn thông, cấp nước sinh hoạt, cấp điện sinh hoạt, cấp nước PCCC, . . .

- Các địa phương khẩn trương phê duyệt giá đất tái định cư và giá đất theo giá thị trường để phục vụ cho việc tính toán thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; đồng thời, rà soát trình UBND tỉnh ra quyết định giao đất cho các địa phương để làm cơ sở giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Các địa phương phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA 2, 85 và các nhà thầu có liên quan để thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực khai thác mỏ vật liệu.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan báo cáo đồng chí Bí thư cấp huyện để thành lập các Tổ vận động (*bao gồm: các Ban đảng, Ủy ban mặt trận tổ quốc, chính quyền, hội đoàn thể các cấp tại địa phương, . . .*) để tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Các địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp với Ban QLDA 2, 85 xác định vị trí điểm Găng và tập trung ưu tiên thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án, cụ thể như sau:

+ Huyện Hoài Ân 03 vị trí: Đoạn Km19+600 - Km20+970 (*thuộc xã Ân Tường Đông*): Đất rừng phòng hộ đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa khai thác tận thu gỗ nên chưa thể tiếp cận; Đoạn Km1+250 - Km1+300 (*thuộc xã Ân Mỹ*): Vướng đường điện 22KV và 0,4KV không thi công được 2 mố cầu vượt ĐT629; Đoạn Km1+930 - Km2+900 (*thuộc xã Ân Mỹ, Ân Thạnh*): Vướng nhà dân, đường điện 35KV nên không có đường tiếp cận để thi công cầu An Lão và mố M1 cầu Ân Thạnh.

+ Huyện Phù Mỹ 01 vị trí: Đoạn Km20+970 - Km21+750 (*thuộc xã Mỹ Trinh*): vướng 03 hộ dân (*ông Trung, ông Tân, ông Thanh*) nên chưa thể tiếp cận vị trí mặt bằng.

+ Huyện Phù Cát 02 vị trí: Đoạn Km42+660 - Km43+600 (*thuộc xã Cát Hanh*): Vướng đất ở, đất trồng cây lâu năm nên không thể thi công đào đắp nền đường; Đoạn Km48+670 - Km49+0.00 (*thuộc xã Cát Hiệp*): Vướng mặt bằng đất màu chưa đền bù nên chưa được bàn giao để thi công cầu Cát Hiệp và cầu vượt Trần Hưng Đạo.

+ Huyện Tây Sơn 02 vị trí: Đoạn Km51+800 - Km52+560 (*thuộc xã Bình Thuận*): Vướng đất vườn 04 hộ dân nên chưa thể thi công đường công vụ dọc tuyến; Đoạn Km54+800 - Km55+150 (*thuộc xã Tây An*): Vướng nhà ở, đất vườn 06 hộ dân nên chưa thể thi công đường công vụ dọc tuyến.

+ Thị xã An Nhơn 03 vị trí: Đoạn Km60+500 - Km61+060, Km64+785 - Km65+705 (*thuộc xã Nhơn Phúc*): Đây là vị trí mố M2 cầu sông Kôn, bố trí bãi đúc dầm và đường công vụ để tiếp cận thi công cầu; Đoạn Km64+785 - Km65+705 (*thuộc xã Nhơn Lộc*): Vướng nhà dân, mặt bằng xoi đỗ nên không thể thông tuyến qua đoạn này để thi công đường công vụ dọc tuyến; Phạm vi thi công cầu vượt Quốc lộ 19 (Km69+900): Vướng các hộ dân hai bên 2 đường Quốc lộ 19, đường điện cao thế, cáp quang nên chưa thể triển khai thi công.

+ Huyện Tuy Phước 02 vị trí: Đoạn Km9+500 - Km9+800 (*vườn ươm Vũ Hà thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Phước*): chưa bàn giao mặt bằng; Đoạn Km11+300 - Km12+040 (*thuộc xã Phước Thành*): còn vướng 02 hộ dân chưa nhận tiền đền bù nên chưa thể triển khai thi công; ngoài ra, trên phạm vi đoạn tuyến này còn vướng 01 mộ xây, 03 mộ đất chưa được di dời.

+ Thành phố Quy Nhơn 01 vị trí: Đoạn đường hoàn trả Quốc lộ 1 từ Km18+700 - Km19+800 (*thuộc phường Bùi Thị Xuân*): chưa bàn giao mặt bằng.

- UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu di dời hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/7/2023 để triển khai ngay việc di dời đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương phối hợp với các sở, ngành có liên quan để giải quyết vấn đề đảm bảo nguồn cung đất đắp các khu tái định cư, phải đảm bảo cơ bản hoàn thành xây dựng khu tái định cư theo tiến độ chung trước ngày 30/7/2023.

- UBND huyện Phù Cát tiếp tục thông báo thân nhân các mộ mả còn lại để sớm di dời, nếu sau ngày 30/7/2023 không tự thực hiện di dời thì UBND huyện Phù Cát lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, sơ đồ mộ chí để triển khai việc di dời mộ mả theo đúng quy định.

- UBND huyện Hoài Ân:

+ Khẩn trương tổng hợp diện tích đất nông nghiệp sau khi thu hồi còn lại > 200 m<sup>2</sup> nhưng không đủ điều kiện sản xuất theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 4683/UBND-KT ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh.

+ Tập trung thực hiện hoàn thành việc tận thu gỗ rừng đối với 200m còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án.

- UBND huyện Tuy Phước khẩn trương làm việc với Công ty TNHH Vũ Hà để sớm bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 4593/UBND-KT ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Vũ Hà.

- Các sở, ngành có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các công việc có liên quan đến dự án, theo lĩnh vực quản lý ngành và Tổ giải quyết vướng mắc kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho địa phương để tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện; trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

## 2. Giao Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Kiểm tra đôn đốc, theo dõi nắm bắt tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từng địa phương, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; nhất là, đôn đốc các địa phương hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo thời gian quy định, đến **ngày 20/7/2023**, nếu địa phương nào chưa hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thì tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức làm việc cụ thể với địa phương.

- Tham mưu Văn bản cho UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải để hướng dẫn cụ thể việc bồi thường, hỗ trợ để thu hồi đối với đất hành lang đường bộ cao tốc hoặc thống nhất để người dân được xây dựng nhà ở trong phạm vi này, đối với các trường hợp bị giải toả một phần; đồng thời, kiến nghị việc uỷ quyền cho Ban QLDA 2, 85 được quyết định bổ sung các hào kỹ thuật để thuận lợi làm việc thống nhất với các địa phương, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 2, 85 và các địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát đề nghị bổ sung xây dựng các đường gom phục vụ dân sinh phù hợp, nhằm giải quyết các kiến nghị của các địa phương. Trong đó, xem xét kiến nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn bổ sung 05 vị trí đường gom dân sinh.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp đầy đủ các vị trí bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng chậm trễ để báo cáo Bộ Giao thông vận tải, tránh trường hợp địa phương bị đánh giá chậm bàn giao mặt bằng thi công.

## 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc khai thác mỏ đất phục vụ xây dựng Khu tái định cư thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất sử dụng quỹ đất tại Khu tái định cư thuộc khu phố Ngọc An Trung, phường Hoài Thanh Tây để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/7/2023.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp kế hoạch sử dụng đất lúa, đất rừng phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tháng 9/2023.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tháng 9/2023.

5. Giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục và tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2023 để triển khai thi công di dời hạ tầng Viễn thông; chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý di dời hạ tầng điện > 110KV để đảm bảo tiến độ dự án.

6. Giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, tổng hợp các nội dung kiến nghị vướng mắc của Sở Giao thông vận tải để tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết vướng mắc theo quy định.

7. Yêu cầu Ban QLDA 2, 85:

- Tiếp tục phối hợp làm việc với Bộ Giao thông vận tải để trả lời cụ thể cho địa phương thực hiện đối với việc bồi thường, hỗ trợ để thu hồi đất hành lang đường bộ cao tốc (*nằm ngoài phạm vi mốc GPMB*) hoặc cho chủ trương đề chính quyền địa phương cấp phép xây dựng cho người dân được xây dựng lại nhà ở trong phạm vi này đối với các trường hợp bị giải toả một phần.

- Phối hợp làm việc với các địa phương có liên quan để xác định cụ thể các điểm Găng cần ưu tiên triển khai để đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của địa phương liên quan đến việc đầu tư xây dựng các đường gom tuyến chính và đường hoàn trả phục vụ dân sinh.

- Khẩn trương rà soát bàn giao dứt điểm các cọc, mốc giải phóng mặt bằng của tất cả các hạng mục liên quan đến dự án (*kể cả phần điều chỉnh tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đường Gom, đường công vụ, . . .*) trước **ngày 20/7/2023**, để các địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Nếu các Chủ đầu tư bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công địa phương sẽ không chịu trách nhiệm.

- Cử cán bộ có trách nhiệm phối hợp với các địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và xác định cụ thể các vị trí cần bổ sung hào kỹ thuật để đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương về lâu dài.

- Ban QLDA 2, 85 và các nhà thầu phải phối hợp làm việc với các địa phương thống nhất phương án giá bồi thường, hỗ trợ trước khi tổ chức thỏa thuận với các hộ dân trong khu vực khai thác mỏ vật liệu.

- Báo cáo Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ cho phép UBND các tỉnh khu vực miền Trung được phép quyết định nâng công suất không quá 50% công suất ghi trong giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông mà không phải lập lại dự án đầu tư điều chỉnh, báo cáo ĐTM (theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 19/10/2022 chỉ áp dụng cho các mỏ cát, sỏi lòng sông thuộc đồng bằng sông Cửu Long và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 không áp dụng đối với cát, sỏi lòng sông, cửa biển).

- Báo cáo Bộ Giao thông vận tải sớm có ý kiến thống nhất việc thu hồi đối với phần diện tích đất nông nghiệp còn lại lớn hơn 200m<sup>2</sup> nhưng không đủ điều kiện sản xuất và sử dụng từ nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc để bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng.

- Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải ủy quyền để Ban QLDA 2, 85 chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát xây dựng bổ sung hệ thống hào, cống kỹ thuật qua đường cao tốc để các địa phương bố trí HTKT phục vụ dân sinh như: cấp viễn thông, cấp nước sinh hoạt, cấp điện sinh hoạt, cấp nước PCCC, ...

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ thống đường địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường GTNT...) và phải khắc phục, sửa chữa kịp thời nếu bị ảnh hưởng hư hỏng trong quá trình thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

- Khẩn trương cung cấp Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt cho các sở, ngành và địa phương có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và tổ chức thực hiện các quy hoạch, đầu tư xây dựng... nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương (Sở GTVT đã có Văn bản số 819/SGTVT-GT ngày 05/5/2023 và Văn bản số 1229/SGTVT-GT ngày 29/6/2023).

- Chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp, hỗ trợ trang thiết bị ca máy để thực hiện giải tỏa mặt bằng đối với các trường hợp hộ gia đình không có nhân công và có yêu cầu hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cũng như các trường hợp cần thiết phải tiến hành cưỡng chế.

- Khẩn trương rà soát, lập hồ sơ chuyển đổi rừng, đất rừng, đất lúa phục vụ dự án (nếu có phát sinh diện tích cần chuyển đổi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt), tổng hợp báo cáo cụ thể cho các địa phương để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét trong kỳ họp tháng 9/2023.

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bình Định để xem xét giải quyết theo quy định.

- Ban QLDA 85:

+ Phối hợp làm việc với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để sớm có Văn bản thoả thuận nộp tiền trồng rừng thay thế (đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng của thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước) để làm cơ sở cho UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định.

+ Khẩn trương phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm đối với 02 hộ dân bị ảnh hưởng do cải tuyến đường ĐT.633 nối dài kết nối với đường cao tốc.

+ Khẩn trương rà soát, kịp thời bố trí đủ kinh phí cho các địa phương còn thiếu để đảm bảo chi trả cho các tổ chức, cá nhân theo phương án duyệt; phối hợp làm việc với UBND huyện Phù Mỹ và khẩn trương bố trí bổ sung kinh phí khoảng 200 tỷ đồng để UBND huyện Phù Mỹ chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.

+ Phối hợp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các hồ sơ, thủ tục sử dụng đất khai thác tận thu của Công ty Đồng Tâm phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 4776/UBND-KT ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh.

+ Cung cấp hồ sơ cập nhật chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho phù hợp với hướng tuyến, ranh giới, phạm vi chiếm dụng đất của tuyến chính để UBND huyện Hoài Ân thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích tăng thêm so với Nghị quyết 273/NQ-UBTVQH theo đúng quy định.

+ Cung cấp cho UBND huyện Tuy Phước hồ sơ đánh giá hiện trạng rừng phát sinh đối với tuyến chính và hồ sơ xin chủ trương điều chỉnh ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp đối với bãi tập kết vật liệu và bãi thải.

- Ban QLDA 2 phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn rà soát, điều chỉnh kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng còn dư để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn; đồng thời, xem xét điều chỉnh cục bộ đoạn đường gom kết nối với đường ĐT.638 (*địa bàn phường Hoài Châu Bắc*) và đường dân sinh hiện trạng phù hợp với thực tế để hạn chế ảnh hưởng đất ở của các hộ dân đã đầu tư quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Trọng Triêm**