

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Chủ đầu tư dự án
Khu Giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định**

Ngày 18/9/2023, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì kiểm tra hiện trường tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định. Tham gia kiểm tra có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và đại diện Chủ đầu tư dự án. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và Chủ đầu tư dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung: Khu vực dự án có vị trí, cảnh quan rất đẹp, thuận lợi, tiềm năng khai thác dự án rất lớn, nhất là các hoạt động về giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, du lịch... Trong thời gian qua, mặt dù UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện nhưng việc triển khai dự án của nhà đầu tư còn chậm, tiến độ của dự án chưa đạt như kế hoạch, mục tiêu đề ra, chưa phát huy hết giá trị cảnh quan của khu vực dự án; chưa thu hút được nhiều học viên, du khách... vì vậy, trong thời gian tới nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế phải phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.

2. Về các nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ đã cam kết, sớm đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động. Tập trung sớm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trước khu kỹ năng sống để phát huy giá trị, mục tiêu chính của dự án. Hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II của dự án trong năm 2024 đúng tiến độ như trong giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, chi tiết việc triển khai các hạng mục công trình, cụm công trình, đảm bảo phù hợp với tiến độ tổng thể đã đề ra, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế để xem xét, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện.

2.2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước; kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư (nếu có) để dự án được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Trường hợp Nhà đầu tư tiếp tục chậm tiến độ, Ban Quản lý Khu kinh tế tiến hành xử lý hoặc tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Đình Hải