

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân vốn
đầu tư công các dự án do Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư**

Ngày 03/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tổ chức làm việc về tình hình triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án do Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh. Sau khi nghe Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án do đơn vị làm Chủ đầu tư; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có ý kiến kết luận như sau:

Thời gian qua, Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực trong việc triển khai các dự án do các đơn vị làm chủ đầu tư; công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình cơ bản đảm bảo, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án tốt, tiến độ thực hiện tổng thể cơ bản đáp ứng yêu cầu. UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện dự án trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đề nghị Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy các mặt tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, chủ động triển khai các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, chi tiết cho từng dự án, từng công trình; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, thực hiện giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công đã phân bổ trong năm 2023, đặc biệt là các nguồn vốn vay ADB, ODA, nguồn vốn từ ngân sách trung ương...

2. Tập trung thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu... để triển khai thi công xây dựng công trình, đảm bảo trình tự, thủ tục, tuân thủ đúng quy định; công tác lựa chọn nhà thầu phải công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định, không quy định các tiêu chí, điều kiện không phù hợp, nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; phải chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu của từng gói thầu theo quy định.

3. Chú trọng công tác quản lý, nâng cao chất lượng công trình xây dựng; công tác quản lý chất lượng công trình phải được quan tâm, tổ chức thực hiện ngay từ bước chuẩn bị đầu tư đến bàn giao công trình đưa vào sử dụng; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công theo hợp đồng đã ký kết; thường xuyên kiểm tra việc bố trí nhân sự, thiết bị của nhà thầu theo hồ sơ thầu đã phê duyệt, xử lý nghiêm đối với các nhà thầu vi phạm (nếu có); hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng phải đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp theo quy định.

4. Khẩn trương xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho từng dự án, công trình do mình tổ chức thực hiện, phù hợp với tình hình cụ thể, đặc điểm hiện trạng của khu vực dự án để kịp thời ứng phó với thiên tai, xử lý, giải quyết, đảm bảo an toàn trong các tình huống thiên tai theo đúng quy định.

5. Đối với các tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các dự án:

5.1. Các dự án do Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư:

a) Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB):

Giao UBND huyện Vĩnh Thạnh chủ trì, phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động hộ dân (ông Nguyễn Văn Bạo) nhận tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định; trường hợp hộ dân vẫn cố tình không chấp hành thì UBND huyện Vĩnh Thạnh chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, thủ tục, đảm bảo tính pháp lý, lập kế hoạch và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thành trong tháng 10/2023.

b) Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB):

- Yêu cầu Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các hồ sơ, thủ tục và tổ

chức triển khai thi công 03 khu tái định cư để kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thực hiện Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn theo quy định.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

c) Dự án Hệ thống tiêu úng thoát lũ Sông Dinh, thành phố Quy Nhơn

Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định; trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành thì UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, thủ tục, đảm bảo tính pháp lý, lập kế hoạch và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thành trong tháng 11/2023.

d) Dự án Xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước:

- Giao UBND huyện Tuy Phước chủ trì, khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hệ thống nước sạch để cung cấp cho người dân tại khu vực dự án; hoàn thành trong tháng 10/2023.

- Giao Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi thực hiện dự án để triển khai thi công công trình và bố trí tái định cư theo quy định.

e) Dự án Khu dân cư An Quang Tây tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát:

Giao UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo quy định; trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành thì UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, thủ tục, đảm bảo tính pháp lý, lập kế hoạch và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thành trong năm 2023.

f) Dự án Xây dựng tuyến đường ven biển, đoạn qua đèo Lộ Diêu:

Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư của dự án; phân đầu khởi

công dự án trong quý I/2024.

5.2. Các dự án do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư:

a) Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn:

Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với các gói thầu, phần việc còn lại và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng đối với gói thầu QN-1.8 (*Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ*); đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công gói thầu QN-1.7 (*Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày*), QN-1.9 (*Tuyến cống mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến cống áp lực*), phấn đấu hoàn thành việc thi công xây dựng trong năm 2023.

b) Dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại (khoảng 0,98ha); bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh triển khai dự án theo quy định.

c) Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2 Phường Ghềnh Ráng:

Giao Ban Giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Ghềnh Ráng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân về chủ trương, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo quy định.

d) Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định:

Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với UBND các huyện Hoài Ân, Phù Cát, Tuy Phước và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, giao đất...; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công xây dựng các công trình, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ.

e) Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng); Hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ:

- Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn, các cơ quan có liên quan chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hoài Nhơn sớm thực hiện việc dời sang trụ sở làm việc mới, bàn giao mặt bằng để kịp

thời triển khai thi công xây dựng công trình, hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các công trình, tài sản trên đất theo quy định, hoàn thành trong tháng 10/2023.

f) Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (xây dựng mới đơn nguyên) và dự án Bảo tàng Tổng hợp Bình Định:

Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình và các hồ sơ, thủ tục có liên quan, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, hoàn thành trong tháng 11/2023.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể việc giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các chủ đầu tư, các dự án, công trình theo kế hoạch bố trí vốn năm 2023 đã phân bổ; đề xuất việc điều chuyển vốn giữa các chủ đầu tư, các dự án, công trình cho phù hợp, sát với tình hình thực tế, tuân thủ đúng quy định, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu... theo quy định.

7. Giao Sở Tài chính chủ trì, xem xét, đề xuất việc bố trí vốn cho các dự án, công trình theo các chủ trương, nguyên tắc đã được Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; ưu tiên bố trí vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các công trình cấp thiết, trọng điểm của tỉnh, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phù hợp với thực tế, sát giá thị trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm định dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình theo quy định.

9. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (*Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng theo chuyên ngành quản lý, thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

10. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường...; phối hợp, hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai, tài nguyên khoáng sản, đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất rừng... theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Ban GPMB tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- UBND: TP Quy Nhơn, TX Hoài Nhơn;
- UBND các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K8, K10, K15, K16, K17, K20, K14.

Chữ

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Đình Hải