

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, Đập Đá
đến giáp ranh cầu Bến Trén khu vực Lý Tây, Nhơn Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, phường Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến Trén, khu vực Lý Tây, phường Nhơn Thành;

Căn cứ Văn bản 7926/UBND-KT ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, phường Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến Trén, khu vực Lý Tây, phường Nhơn Thành;

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 583/TTr-BQL ngày 26/12/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 951/BC-SKHĐT ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, phường Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến Trén, khu vực Lý Tây, phường Nhơn Thành do UBND thị xã An Nhơn làm chủ đầu tư, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Nội dung	Phê duyệt tại Văn bản số 7926/UBND-KT ngày 28/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2020 - 2023	Năm 2020 - 2024

2. Lý do điều chỉnh:

Dự án Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, phường Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến Trén, khu vực Lý Tây, phường Nhơn Thành được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Văn bản số 7926/UBND-KT ngày 28/12/2022, **với thời gian thực hiện dự án năm 2020 - 2023.**

Hiện nay, tiến độ triển khai thực hiện dự án đạt khoảng 95% khối lượng dự án. Tuy nhiên, công tác bồi thường GPMB còn 01 hộ ông Nguyễn Đình Quảng thuộc Khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá chưa thống nhất các phương án bồi thường GPMB của Nhà nước để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình. Do đó, để đảm bảo thời gian thực hiện hoàn thành dự án thì việc **điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2024 là cần thiết.** Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34; điểm c khoản 2 Điều 43; khoản 1 Điều 91 của Luật Đầu tư công.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh