

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng,
tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam
phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.**

Ngày 17/6/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Tuy Phước, UBND thị xã An Nhơn, Ban QLDA 85 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA 85, Ban GPMB tỉnh, các địa phương có liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh

Đến nay, các địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Chủ đầu tư (kể cả phần khối lượng GPMB điều chỉnh, bổ sung do Chủ đầu tư bàn giao sau), tuy nhiên vẫn còn tồn tại 01 tổ chức (huyện Tuy Phước) và 09 vị trí xôi đổ (Hoài Ân: 01; Phù Mỹ: 02; An Nhơn: 06) do người dân đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư nhưng chưa kịp thời tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc; di dời tuyến điện lớn hơn 110 KV cơ bản hoàn thành. Phần khối lượng còn lại của các địa phương không nhiều nhưng gây kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Do vậy, yêu cầu, các địa phương có liên quan phải tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Yêu cầu các địa phương có liên quan:

- Tập trung rà soát tuyên truyền, vận động các hộ dân, tổ chức sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, nhất là nhà cửa, vật kiến trúc; thực hiện song song công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng và củng cố hồ sơ, thủ tục, lập phương án cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các trường hợp, đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/6/2024 (kể cả các trường hợp cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công).

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để sớm hoàn thành dứt điểm việc di dời hạ tầng kỹ thuật.

- Tập trung chỉ đạo điều hành các đơn vị chức năng bám sát hiện trường, tổ chức làm việc trực tiếp với các hộ dân kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, tiến hành song song việc giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị chính đáng theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ động phối hợp làm việc với các Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân kinh phí đã bố trí và thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; đồng thời thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán.

- UBND các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện việc chuyển đổi rừng ngay sau khi có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung diện tích rừng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, UBND các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã Hoài Nhơn phối hợp rà soát thực hiện thủ tục chuyển đổi rừng các mô vật liệu ngay sau khi có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung diện tích rừng phục vụ dự án theo quy định.

- Giao UBND huyện Hoài Ân phối hợp làm việc, vận động hộ Nguyễn Thị Nghĩa chấp hành bàn giao mặt bằng; đồng thời, thực hiện song kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, hoàn thành dứt điểm bàn giao mặt bằng sạch để tổ chức thi công dự án trước ngày 30/6/2024.

- Giao UBND huyện Phù Mỹ tổ chức làm việc, vận động 02 hộ dân còn lại (*ông Nguyễn Phi Viễn và ông Trương Quốc Khánh*) sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời, thực hiện song kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, hoàn thành dứt điểm bàn giao mặt bằng sạch để tổ chức thi công dự án trước ngày 30/6/2024.

- Giao UBND thị xã An Nhơn:

+ Chỉ đạo các lực lượng chức năng tham gia phối hợp hỗ trợ tháo dỡ, di dời đồ đạc cho người dân (*nếu có yêu cầu*) để sớm bàn giao mặt bằng;

+ Khẩn trương tổ chức làm việc giải quyết vướng mắc của các hộ dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

+ Chủ động làm việc với Ban QLDA 85 để tiếp nhận bàn giao cọc, mốc đường gom để sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 26/6/2024, để sớm triển khai bồi thường cho hộ dân và bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

+ Khẩn trương phối hợp làm việc với Tổ Công tác giải quyết vướng mắc dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam của tỉnh để giải quyết vướng mắc đối với trường hợp hộ bà Hồ Thị Xuân, hoàn thành dứt điểm bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2024.

+ Chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết vướng mắc của hộ bà Phạm Thị Yến; đồng thời, hoàn thiện thủ tục để triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công trước ngày 30/6/2024.

- Giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương phối hợp kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Vũ Hà đẩy nhanh việc di dời các thiết bị để sớm bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

b. Các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ giải quyết các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo thẩm quyền, không được đùn đẩy, tránh né trách nhiệm gây ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ động phối hợp với các địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc (*theo trách nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác*); trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo điều kiện khai thác mỏ đá, cát phục vụ dự án.

- Khẩn trương đề xuất giải quyết vướng mắc của hộ bà Phạm Thị Yến để UBND thị xã An Nhơn làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

3. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các vấn đề vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 85, 2 và các địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát xử lý các vấn đề tồn tại trong việc xây dựng đường Gom, đường dân sinh phục vụ nhu cầu dân sinh.

4. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh xem xét việc bồi thường tổn thất điện do cắt điện để thi công đấu nối theo quy định.

5. Giao Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp với các địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm 07 trường hợp khiếu nại, hoàn thành trước ngày 25/6/2024.

6. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

- Tập trung hoàn thành việc di dời đường dây và đóng điện đối với đường điện 110KV trở lên, trước ngày 22/6/2024. Lưu ý: kiểm tra, quản lý chặt chẽ về khối lượng và chất lượng xây dựng công trình.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thuê kho bãi bảo quản thiết bị điện và xác định bồi thường tổn thất điện theo quy định; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp Ban QLDA 2, 85, các địa phương có liên quan, đơn vị chủ quản quản lý các công trình hạ tầng (*theo nhiệm vụ được giao*) và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc để giải quyết các tồn tại vướng mắc, triển khai di dời

ngay công trình hạ tầng để đảm bảo triển khai thi công dự án, hoàn thành dứt điểm việc di dời hạ tầng trước ngày 30/6/2024.

7. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2

- Chủ động tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; thường xuyên bám sát hiện trường, rà soát, tổng hợp báo cáo các trường hợp thực sự còn vướng mắc cho UBND tỉnh **trước 10h00 ngày thứ 6 hàng tuần** để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm Chủ đầu tư kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của các địa phương có liên quan đến dự án, nhất là thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về triển khai dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn các địa phương và các quy định đảm bảo phục vụ dân sinh do tác động ảnh hưởng của dự án.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công trên các mặt bằng đã được bàn giao để đảm bảo tiến độ dự án, nhất là phải phối hợp chặt chẽ, bố trí nhân lực thiết bị phù hợp và triển khai tổ chức thi công ngay trên các mặt bằng phải thực hiện cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để tránh trường hợp tái lần chiếm hoặc cản trở thi công; nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... trong khu vực ảnh hưởng dự án nhằm hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân.

- Khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tình trạng hư hỏng các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam để kịp thời có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hư hỏng đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Lưu ý: yêu cầu các đơn vị thi công quản lý chặt chẽ phương tiện phục vụ thi công, tuân thủ nghiêm về tải trọng vận chuyên tham gia lưu thông trên các tuyến đường địa phương để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở công Thương;
- UBND các huyện: PC, TS;
- UBND TX Hoài Nhơn;
- UBND TP Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm