

Số: 459 /TB-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Ngày 01/11/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tổ chức kiểm tra hiện trường các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Cùng tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, ý kiến của các chủ đầu tư dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

A. Đối với dự án nhà ở xã hội

I. Quan điểm, chỉ đạo chung

1. Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và xác định là một vấn đề an sinh xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian qua, Lãnh đạo tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; Kế hoạch Triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định...

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt, nhiều dự án nhà ở xã hội hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo kế hoạch, tiến độ đã đề ra, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiểm tra thực tế và đánh giá cao kết quả thực hiện nhà ở xã hội của tỉnh Bình Định.

Bên cạnh, Tỉnh quyết tâm hoàn thành khoảng 12.900 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn đến năm 2025, sớm hơn 5 năm theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh tại đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”. Tuy nhiên, việc quản lý, phát triển nhà ở xã hội gặp một số khó khăn từ

công tác giải phóng mặt bằng, trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, tín dụng, chính sách ưu đãi, giá bán, cho thuê còn cao so với khả năng của người dân có thu nhập thấp, khó có thể tiếp cận được... và một số nguyên nhân khác.

Để tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, Tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần có các cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp và đơn giản hóa các thủ tục nhằm đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ... đảm bảo khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các nhà đầu tư tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 115/TB-UBND ngày 14/4/2023 về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định; Thông báo số 130/TB-UBND ngày 24/4/2023 về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các nhà đầu tư liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 438/TB-UBND ngày 25/10/2024 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp rà soát việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh... và các văn bản chỉ đạo có liên quan trước đây.

3. Nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội phải tâm huyết, có trách nhiệm, trên tinh thần đồng hành cùng với Tỉnh trong việc triển khai dự án; phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, sớm đưa các dự án nhà ở xã hội vào sử dụng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của Tỉnh và chỉ tiêu theo Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.

4. Phải đổi mới tư duy, nhận thức trong việc phát triển nhà ở xã hội, việc triển khai các dự án phát triển nhà ở là tương đồng, không phân biệt dự án nhà ở xã hội hay dự án nhà ở thương mại; công tác quy hoạch xây dựng các dự án nhà ở xã hội phải quan tâm đến mật độ xây dựng công trình, dành quỹ đất đảm bảo bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bãi đỗ xe, các tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư; phương án thiết kế hợp lý, khoa học, có tính đến yếu tố sử dụng lâu dài...

5. Dự án nhà ở xã hội phải được đầu tư xây dựng đẹp, đảm bảo chất lượng, bền vững, lâu dài, bố trí đầy đủ các chức năng, tiện ích dịch vụ công cộng... ; phương án thiết kế các căn hộ nhà ở xã hội phải có không gian thoáng đãng, bố trí hợp lý, khoa học, diện tích căn hộ phải tính đến yếu tố phát triển trong tương

lai, hạn chế tối đa việc bố trí các căn hộ diện tích bé, không đảm bảo chức năng sử dụng, ảnh hưởng đến việc sử dụng lâu dài sau này.

6. Giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải phù hợp, đảm bảo khả năng tiếp cận của các đối tượng theo quy định; mức thu giá quản lý, vận hành, phải được xây dựng phù hợp với mức thu nhập của các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, phù hợp với Khung giá quản lý, vận hành do tỉnh quy định. Thực hiện nghiêm chủ trương của Tỉnh về giá bán nhà ở xã hội bình quân không quá 12 triệu đồng/m² sàn sử dụng.

7. Việc bán, cho thuê các căn hộ nhà ở xã hội phải được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, tuân thủ theo quy định; không để xảy ra việc trục lợi chính sách về nhà ở xã hội.

8. Đối với các dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện, Nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể cho từng dự án và có văn bản cam kết thực hiện; trường hợp không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã cam kết mà không có lý do chính đáng, xảy ra tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai thì kiên quyết xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Trên cơ sở các quan điểm, chỉ đạo chung nêu trên, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tổ chức rà soát, triển khai thực hiện theo quy định; giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, triển khai thực hiện, hướng dẫn việc thực hiện, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

II. Đối với các dự án nhà ở xã hội cụ thể

1. Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị -Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia):

- Yêu cầu Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng, đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ đã cam kết và được cấp có thẩm quyền chấp thuận; liên hệ, làm việc cụ thể với các Ngân hàng để được hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục về vay vốn để triển khai dự án; chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp huy động các nguồn lực khác để triển khai dự án theo quy định.

- Giao Sở Xây dựng, các sở, ngành có liên quan phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện và kịp thời xử lý những vấn đề theo quy định.

2. Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc khu vực 1, phường Đông Đa:

- Nhà đầu tư thực hiện việc rà soát lại tổng thể phương án đầu tư, đặc điểm hiện trạng vị trí xây dựng công trình tại khu vực tiếp giáp với sườn núi; đánh giá cụ thể các vấn đề an toàn công trình, nhất là vấn đề sạt lở, trượt mái dốc, ổn định tổng thể, ổn định cục bộ; chủ trương của Tỉnh về giá bán nhà ở xã hội... để rà

soát, đề xuất phương án triển khai mới cho phù hợp, đảm bảo an toàn dài hạn; gửi Sở Xây dựng để tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh; **hoàn thành trong tháng 11/2024.**

3. Dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình:

- Đối với các 02 Block NOXH01 và NOXH05 đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Nhà đầu tư tổ chức thực hiện việc bảo hành, bảo trì công trình kịp thời, tuân thủ theo quy định. Tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ việc quản lý, sử dụng căn hộ nhà ở xã hội của chủ căn hộ, không để xảy ra tình trạng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội trái quy định.

- Đối với các công trình, hạng mục còn lại: Yêu cầu Nhà đầu tư tổng rà soát lại tổng thể phương án quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình (*kể cả các công trình hạ tầng kỹ thuật đã triển khai nhưng chưa phù hợp hợp quan điểm nêu trên*), phương án thiết kế chi tiết mặt bằng của từng căn hộ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Ưu tiên triển khai thực hiện các công trình tiện ích xã hội, công trình công cộng, hạ tầng xã hội để phục vụ cho người dân.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

4. Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định:

- Yêu cầu Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng, đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ đã cam kết và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Ưu tiên triển khai thực hiện các công trình tiện ích xã hội, công trình công cộng, hạ tầng xã hội (nếu có) để phục vụ cho người dân.

- Đối với đề xuất mở rộng đối tượng được hỗ trợ chính sách về nhà ở xã hội của dự án: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 438/TB-UBND ngày 25/10/2024, chủ động phối hợp, liên hệ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Trung ương để được xem xét cụ thể, hướng dẫn thực hiện theo quy định; kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

5. Dự án Nhà ở xã hội Long Vân:

- Yêu cầu Nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt. Trường hợp không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã cam kết mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xử lý theo quy định.

- Giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

6. Dự án Khu nhà ở xã hội Vạn Phát:

- Yêu cầu Nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công xây dựng công trình, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.

- Giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

7. Dự án Nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc:

- Yêu cầu Nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.

- Khẩn trương thực hiện việc san dọn mặt bằng, thu gom rác thải, nước thải... giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trong thời gian chưa thi công xây dựng; **hoàn thành trong tháng 11/2024.**

8. Dự án Nhà ở xã hội Pisico:

- Yêu cầu Nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.

- Giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

9. Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú:

Nhà đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng, đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt. Ưu tiên triển khai thực hiện các công trình tiện ích xã hội, công trình công cộng, trường học để phục vụ cho người dân. Rà soát, bố trí dải cây xanh phía dọc tuyến Quốc lộ 1D để giảm thiểu bụi, tiếng ồn...

10. Dự án Khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông:

- UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 438/TB-UBND ngày 25/10/2024, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ dân còn vương giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Yêu cầu Nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.

11. Dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer 2):

- Yêu cầu Nhà đầu tư chủ động liên hệ, trao đổi với Bộ Xây dựng để sớm ban hành thông báo kết quả công tác nghiệm thu công trình xây dựng, hạng mục công trình, làm cơ sở để tổ chức nghiệm thu, đưa công trình (Block C2 và Block D) vào sử dụng theo quy định. Mức thu giá quản lý, vận hành nhà chung cư, phải

được xây dựng phù hợp với mức thu nhập của người dân, trước mắt nên xây dựng với mức giá sàn sử dụng/tháng tiệm cận mức giá tối thiểu trong khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 26/10/2024.

- Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương giải quyết dứt điểm kiến nghị của Nhà đầu tư liên quan đến việc đấu nối hạ tầng dự án theo quy định; **báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 11/2024.**

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

12. Dự án Nhà ở xã hội – Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng):

Nhà đầu tư tổ chức thực hiện việc bảo hành, bảo trì công trình kịp thời, tuân thủ theo quy định. Tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ việc quản lý, sử dụng căn hộ của chủ căn hộ, không để xảy ra tình trạng mua bán, cho thuê, sử dụng nhà ở xã hội trái quy định.

13. Dự án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định:

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các đối tượng được mua nhà ở xã hội của dự án cho phù hợp, **báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11/2024.**

- Yêu cầu Nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án theo quy định. Phương án thiết kế chi tiết các căn hộ phải rộng, bố trí hợp lý, khoa học, thoáng đãng, phù hợp với các đối tượng được thụ hưởng theo quy định.

14. Giao Sở Xây dựng chủ trì:

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bán, cho thuê, cho thuê mua của chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội; việc quản lý, sử dụng các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội; trong đó tập trung thực hiện đối với các dự án nhà ở xã hội tại các phường, khu vực trung tâm thành phố Quy Nhơn; **báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 12/2024.**

- Tập trung công tác thẩm định hồ sơ, đảm bảo thiết kế không gian linh hoạt, tối ưu tiện ích, phù hợp công năng sử dụng của căn hộ theo định hướng chỉ đạo; các vật liệu xây dựng và thiết bị phải đảm bảo chất lượng, bền vững; giá bán, giá cho thuê căn hộ và giá dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà phải hợp lý, phù hợp với mức thu nhập của người dân...

- Tăng cường quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp, phân loại, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

B. Đối với các dự án nhà ở thương mại:

1. Dự án Khu chung cư thương mại đường Nguyễn Trọng Trì:

- UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2679/UBND-TH ngày 10/02/2024 liên quan đến công tác giải phóng tại khu đất này; **báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 11/2024.**

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục để kịp thời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai dự án theo quy định.

2. Dự án Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Dự án Chung cư Trần Bình Trọng

- Yêu cầu chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự án, bàn giao căn hộ nhà ở cho các hộ dân theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận và cam kết với các hộ dân.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án (nếu có) theo quy định.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) phối hợp với các cơ quan có liên quan, rà soát các đơn khiếu nại của công dân liên quan đến việc triển khai dự án này; tổng hợp, phân loại, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

4. Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh

- Yêu cầu chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì:

+ Khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án theo chủ trương đầu tư; **báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 11/2024.**

+ Khẩn trương tổ chức kiểm tra việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai, xây dựng các công trình, nhà ở dọc tuyến Quốc lộ 1D (Đoạn từ nút giao với Đường Võ Liệt đến dốc Quy Hoà), kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để các vi phạm theo tinh thần Thông báo số 212/TB-UBND ngày 19/6/2023, Thông báo số 410/TB-UBND ngày 21/10/2023 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của tỉnh có liên quan; **báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/11/2024.**

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TNMT, TC, KHĐT;
- Thanh tra tỉnh; Ban QL Khu kinh tế tỉnh;
- NH Nhà nước Chi nhánh tỉnh;
- NH CSXH Chi nhánh tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh; TTPTQĐ tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các CĐT dự án có liên quan;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K4, K16, K17, K14, BTCD.

Châu

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Huy Vũ
Lê Huy Vũ