

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6706 /UBND-VX

Bình Định, ngày 15 tháng 09 năm 2023

Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân và báo cáo định kỳ giải ngân vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho Dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (Phần mở rộng); hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 9639/BTC-ĐT ngày 11/9/2023 của Bộ Tài chính về việc chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương đến 30/6/2023 chưa giải ngân (*đính kèm*). Theo đó, vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho Dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (Khu gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ) là 50 tỷ; tính đến 30/6/2023 tỷ lệ giải ngân của Dự án này là 0%.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Chủ đầu tư Dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (Phần mở rộng); hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ (*sau đây gọi tắt là Dự án; tên Dự án được UBND tỉnh phê duyệt theo danh mục thông báo kế hoạch vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư*): Tính đến ngày 07/9/2023, Dự án đã giải ngân 34,126 tỷ đồng/ 50,5 tỷ đồng (đạt 67,58 kế hoạch vốn được phân bổ năm 2023 cả nguồn vốn Trung ương và địa phương). Số vốn còn lại 16,374 tỷ đồng cũng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

Vì vậy, để tăng cường giải ngân vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh và kịp thời báo cáo, cập nhật tình hình giải ngân của Dự án này cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc nhà thầu thi công, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn Trung ương giao cho Dự án năm 2023. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân nguồn vốn này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện giải ngân nguồn vốn Trung ương phân bổ cho Dự án, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 749/CD-TTg ngày 18/8/2023 và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan.

- Cập nhật báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn Trung ương phân bổ cho Dự án, ký báo cáo của tỉnh gửi về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án (nếu có), báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, UBND thị xã Hoài Nhơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn tích cực phối hợp hỗ trợ, phối hợp với Chủ đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục giải ngân, bàn giao mặt bằng để thi công công trình thuộc Dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: YT, TC; TN&MT;
- BCH Quân sự tỉnh;
- UBND TX Hoài Nhơn;
- Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, K1, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang