

Số: **5040/UBND-VX**

Bình Định, ngày **19** tháng 9 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà, bể nước ngầm và cấp nước cứu hỏa; thuộc công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định


Kính gửi: Sở Y tế.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 280/TTr-SYT ngày 15/9/2017 Về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà, bể nước ngầm và cấp nước cứu hỏa; thuộc công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định; căn cứ Điều 39, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà, bể nước ngầm và cấp nước cứu hỏa; thuộc công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định **đến hết ngày 19/9/2017.**


Lý do điều chỉnh: Do nguyên nhân khách quan (mưa, giải phóng mặt bằng, xử lý kỹ thuật mạch nước ngầm).

2. Giao Giám đốc Sở Y tế thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước (*các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định*). Trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng thì thực hiện xử phạt theo quy định của hợp đồng và của pháp luật hiện hành.

Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở: XD, KHĐT; KBNN tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15 



Nguyễn Tuấn Thanh