

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình
Công trình: Cầu đường ĐT637 đi Vĩnh Hiệp.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-CTUBND ngày 13/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu đường ĐT637 đi Vĩnh Hiệp;

Xét đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 21/3/2013; Báo cáo kết quả thẩm định số 71/BC-SKHĐT ngày 26/4/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Cầu đường ĐT637 đi Vĩnh Hiệp.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Thạnh.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh, bổ sung: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình:

4.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án thiết kế móng móng, trụ cầu cho phù hợp với thực tế địa chất công trình khi thi công (phần khối lượng công việc móng móng, trụ cơ bản đã thi công hoàn thành).

- Việc thi công chậm tiến độ của nhà thầu đã vi phạm hợp đồng xây dựng và đã được UBND huyện Vĩnh Thạnh xử phạt tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16/01/2013. Thực hiện nội dung tại mục 2, văn bản số 4990/UBND-TH ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh, cho phép sử dụng kinh phí xử phạt để bổ sung vào giá trị gói thầu xây dựng. Vì vậy, cần thiết phải lập, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

4.2. Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung do thay đổi thiết kế bản vẽ thi công và thực tế một số khối lượng công việc đã thi công hoàn thành. Cụ thể:

- Điều chỉnh do mở rộng bán kính cong tại nút giao thông đầu tuyến.

- Mố M1: Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi, đường kính D100cm từ L = 6,00m xuống L = 4,00m.

- Trụ T1: Điều chỉnh cao độ đáy bệ trụ và chiều dài cọc khoan nhồi, đường kính D100cm từ L = 6,00m xuống L = 4,50m.

- Mố M2 và các trụ T2, T3, T4: Điều chỉnh cao độ đáy bệ móng, trụ; điều chỉnh móng móng hệ cọc khoan nhồi, đường kính D100cm sang khoan cấy thép D32mm, chiều dài L = 2,00m, khoảng cách 0,5m/cây.

4.3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

- Chi phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung theo:

+ Giá trị khối lượng công việc thực tế thi công, nghiệm thu hoàn thành.

+ Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung tại mục 4.1 nêu trên.

+ Thực hiện nội dung tại mục 2, văn bản số 4990/UBND-TH ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh, sử dụng kinh phí bồi thường do việc thi công chậm tiến độ của nhà thầu (kinh phí thu hồi đã được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 là 1.970.375.000 đồng) để bổ sung vào giá trị gói thầu xây dựng. Giá trị bổ sung chi phí xây dựng, UBND huyện Vĩnh Thạnh có trách nhiệm lập, tính toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các khoản chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác: Điều chỉnh theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán xây dựng công trình.

- Chi phí bồi thường, GPMB: Điều chỉnh theo các Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 13/10/2010, số 122/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về phê duyệt giá trị bồi thường do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình.

- *Chi phí dự phòng*: Điều chỉnh giảm do chi phí đầu tư xây dựng công trình đã tính toán cho 02 yếu tố (khối lượng công việc phát sinh và trượt giá trong thời gian thực hiện dự án).

4.4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 20.740.954.000 đồng.
(Hai mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 757/QĐ-CTUBND ngày 13/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	16.841.815.000	18.858.536.000
2	Chi phí quản lý dự án	313.159.000	316.914.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.203.602.000	1.227.018.000
4	Chi phí khác	222.601.000	224.140.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	275.285.000	114.346.000
6	Chi phí dự phòng	1.885.646.000	0
Tổng cộng		20.742.108.000	20.740.954.000

* Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung giảm so với tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu, chênh lệch giảm 1.154.000 đồng.

4.5. Thời gian thực hiện dự án:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	Theo mục 13, Điều 1 của Quyết định số 757/QĐ-CTUBND ngày 13/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
	Năm 2010 - 2011	Năm 2010 - 2013

5. Nội dung khác:

- Các nội dung khác của Dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu không phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định số 757/QĐ-CTUBND ngày 13/4/2010 và số 1199/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Số liệu các khoản chi phí thuộc tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung tại mục 4.3, khoản 4 nêu trên là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hợp đồng

thi công đã ký kết, UBND huyện Vĩnh Thạnh có trách nhiệm tính toán khối lượng và giá trị điều chỉnh, bổ sung để làm cơ sở thương thảo, điều chỉnh giá trị hợp đồng, thanh toán cho nhà thầu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Vĩnh Thạnh) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 757/QĐ-CTUBND ngày 13/4/2010 và số 1199/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K1



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Trần Thị Thu Hà