

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu thầu
Các gói thầu phần công trình nội đồng
Hợp phần khu tưới Văn Phong
Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định
(Do UBND tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư)**

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ Luật đầu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BNN-XD ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt kế hoạch đầu thầu, các gói thầu phần công trình nội đồng, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3519/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu thầu, các gói thầu phần công trình nội đồng, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-BNN-XD ngày 23/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu thầu, 17 gói thầu xây lắp từ số 34 đến số 50 phần công trình nội đồng, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 1484/BNN-XD ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc Triển khai đầu tư kéo dài kênh chính Văn Phong, hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán, hạng mục Nâng cấp chống ngập đường phía thượng lưu đập dâng Văn Phong, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình

Định;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 28/5/2013 của Giám đốc Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán, Kênh chính và công trình trên kênh chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 – Giai đoạn 1), hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BQL ngày 28/5/2013 của Giám đốc Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán, Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định;

Xét Tờ trình số 04/TTr-BQL ngày 29/5/2013 của Ban Quản lý dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu, các gói thầu phần công trình nội đồng (do UBND tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư), thuộc Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định,

UBND tỉnh Bình Định kính trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu các gói thầu phần công trình nội đồng (do UBND tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư), thuộc Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định với những nội dung chủ yếu sau:

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

1. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu hạng mục Nâng cấp chống ngập đường phía thượng lưu đập dâng Văn Phong:

a. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh các gói thầu số 25, 26, 27, 28, 29 và 81.

b. Lý do điều chỉnh:

- Các gói thầu nêu trên chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu trong năm 2012, do dẫn tiến độ vì thiếu kinh phí.

2. Bổ sung kế hoạch đấu thầu hạng mục Kênh chính và CTTK chính, (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong:

a. Nội dung bổ sung:

- Gói thầu số 91: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng, Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong.

- Gói thầu số 92: Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong (XL).

- Gói thầu số 93: Bảo hiểm xây dựng cho Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong.

- Gói thầu số 94: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong.

- Gói thầu số 95: Tư vấn kiểm toán để quyết toán vốn đầu tư, Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong.

b. Lý do bổ sung:

- Triển khai trước một số hạng mục thuộc các gói thầu số 51 và 53 đã được phê duyệt trước đây, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1484/BNN-XD ngày 06/5/2013.

(Chi tiết cụ thể xem Phụ lục: Tổng hợp các gói thầu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu kèm theo)

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

Thực hiện theo Quyết định số 31/QĐ-BNN-XD ngày 06/01/2010, Quyết định số 3519/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2010 và Quyết định số 1197/QĐ-BNN-XD ngày 23/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III. KIẾN NGHỊ:

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu phần công trình nội đồng (do UBND tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư), thuộc Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định, để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

UBND tỉnh Bình Định kính trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Quản lý XDCT;
- Ban QLDA HT KT Văn Phong
- Lưu VT, K10 (12b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà

Phụ lục: Tổng hợp các gói thầu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu

(Kèm theo Tờ trình số **29** / TTr - UBND ngày **29** / 5/ 2013 của UBND tỉnh Bình Định)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu điều chỉnh	15.852.568.000						
1	<u>Gói thầu số 25</u> : Nâng cấp chống ngập đường phía thượng lưu đập dâng Văn Phong (XL)	15.187.366.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý II - Quý III/2013	Theo đơn giá điều chỉnh	8 tháng
2	<u>Gói thầu số 26</u> : Bảo hiểm xây dựng cho hạng mục Nâng cấp chống ngập đường phía thượng lưu đập dâng Văn Phong	62.536.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II - Quý III/2013	Trộn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp cộng thời gian bảo hành công trình 12 tháng
3	<u>Gói thầu số 27</u> : Tư vấn kiểm toán để quyết toán vốn đầu tư, hạng mục Nâng cấp chống ngập đường phía thượng lưu đập dâng Văn Phong	80.488.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Khi đủ điều kiện quyết toán vốn đầu tư	Theo tỷ lệ %	30 ngày
4	<u>Gói thầu số 28</u> : Tư vấn giám sát thi công xây dựng, hạng mục Nâng cấp chống ngập đường phía thượng lưu đập dâng Văn Phong	360.328.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II - Quý III/2013	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
5	<u>Gói thầu số 29</u> : Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng, hạng mục Nâng cấp chống ngập đường phía thượng lưu đập dâng Văn Phong	126.115.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II - Quý III/2013	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
6	<u>Gói thầu số 81</u> : Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng, hạng mục Nâng cấp chống ngập đường phía thượng lưu đập dâng Văn Phong	35.735.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong	Tự thực hiện	Quý II - Quý III/2013	Theo tỷ lệ %	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II	Các gói thầu bổ sung	19.165.432.000						
1	Gói thầu số 91: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng, Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong	5.422.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong	Tự thực hiện	Quý II - Quý III/2013	Theo tỷ lệ %	60 ngày
2	Gói thầu số 92: Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong (XL)	18.892.985.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý II - Quý III/2013	Theo đơn giá cố định	4 tháng
3	Gói thầu số 93: Bảo hiểm xây dựng cho Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong	128.472.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II - Quý III/2013	Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp cộng thời gian bảo hành công trình 12 tháng
4	Gói thầu số 94: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong	115.606.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong	Tự thực hiện	Quý II - Quý III/2013	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
5	Gói thầu số 95: Tư vấn kiểm toán để quyết toán vốn đầu tư, Kênh chính và CTTK chính (Đoạn từ KM17 đến KM18+272 - Giai đoạn 1); Kênh và công trình trên kênh N24 (Giai đoạn 1), thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong	22.947.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Khi đủ điều kiện quyết toán vốn đầu tư	Theo tỷ lệ %	30 ngày
	Tổng cộng giá các gói thầu (I+II)	35.018.000.000						