

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Kè chống xói lở khu dân cư thôn Trường Xuân Tây
(Kè đê biển xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 12/14/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-CTUBND ngày 23/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Kè chống xói lở khu dân cư thôn Trường Xuân Tây (Kè đê biển xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn);

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-CTUBND ngày 16/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở khu dân cư thôn Trường Xuân Tây (Kè đê biển xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn);

Theo đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 14/01/2013, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 18/TTr-SKH&ĐT ngày 29/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Kè chống xói lở khu dân cư thôn Trường Xuân Tây (Kè đê biển xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn).

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Nhơn.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung của Dự án đầu tư xây dựng công trình:

3.1. Tổng mức đầu tư:

a) Điều chỉnh theo Quyết định số Quyết định số 4571/QĐ-CTUBND ngày 25/10/2011 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

b) Điều chỉnh, bổ sung chi phí xây dựng:

- Theo giá trị khối lượng thực tế thi công hoàn thành của dự án, đã được Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán tại các Quyết định: số 6300/QĐ-CTUBND ngày 14/11/2012 (điều chỉnh tăng 200.658.000 đồng), số 159/QĐ-CTUBND ngày 11/01/2013 (điều chỉnh giảm 1.545.278.000 đồng).

- Theo hệ số chi phí nhân công và máy thi công được quy định tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng và Điều 5, Điều 8 của Hợp đồng thi công xây dựng số 56/HĐXD ngày 18/7/2011 giữa đại diện Chủ đầu tư (Ban QLDA Đầu tư và xây dựng huyện Hoài Nhơn) và Nhà thầu thi công (Công ty TNHH Xây dựng Bảo Tín). Giá trị dự toán bổ sung khoảng 2.040.869.000 đồng, đã được Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 7374/QĐ-UBND ngày 24/12/2012.

3.2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 18.501.579.000 đồng (Mười tám tỷ, năm trăm lẻ một triệu, năm trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 532/QĐ-CTUBND ngày 16/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng dự toán phê duyệt tại Quyết định số 4571/QĐ-CTUBND ngày 25/10/2011 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	14.529.263.000	16.003.093.000	16.699.342.000
2	Chi phí quản lý dự án	300.472.000	318.804.000	318.804.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.168.737.000	1.210.028.000	1.210.028.000
4	Chi phí khác	243.046.000	223.405.000	223.405.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	50.000.000	50.000.000	50.000.000
6	Chi phí dự phòng	1.629.152.000	115.340.000	0
Tổng cộng		17.920.670.000	17.920.670.000	18.501.579.000

(Chi tiết về tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục đính kèm).

3.3. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư:

Đã phê duyệt tại mục 4.3 khoản 4 Điều 1 của Quyết định 532/QĐ-CTUBND ngày 16/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh
- Vốn ngân sách Trung ương: Hỗ trợ thanh toán chi phí xây dựng; - Vốn ngân sách huyện Hoài Nhơn: Thanh toán các khoản chi phí còn lại.	- Vốn ngân sách Trung ương: Hỗ trợ thanh toán chi phí xây dựng; - Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ cho phần vượt tổng mức đầu tư do điều chỉnh, bổ sung nêu trên. - Vốn ngân sách huyện Hoài Nhơn: Thanh toán các khoản chi phí còn lại

4. Nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 2730/QĐ-CTUBND ngày 23/11/2010, Quyết định số 532/QĐ-CTUBND ngày 16/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, điều 3 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Số liệu các khoản chi phí thuộc tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung nêu trên là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Về chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường, không được điều chỉnh tăng thêm khi điều chỉnh giá hợp đồng do Nhà nước thay đổi hệ số chi phí nhân công và máy thi công.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2730/QĐ-CTUBND ngày 23/11/2010, Quyết định số 532/QĐ-CTUBND ngày 16/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, K10 (14b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng