

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đường tỉnh lộ ĐT638 (Điều Trì - Mục Thịnh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo Quyết định số 1153/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình Đường tỉnh lộ ĐT638 (Điều Trì - Mục Thịnh);

Theo Văn bản số 3947/UBND-KTN ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kết cấu, bề rộng mặt đường và bổ sung hạng mục vào dự án Đường tỉnh lộ ĐT638 (Điều Trì - Mục Thịnh);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 255/BC-SKHĐT ngày 06/11/2012; đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1612/TTr-SGTVT ngày 17/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư công trình xây dựng, với những nội dung như sau:

- 1. Tên dự án:** Đường tỉnh lộ ĐT638 (Điều Trì - Mục Thịnh).
- 2. Tổ chức tư vấn lập dự án:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng H.T.C - Bình Định.
- 3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**
 - 3.1 Nội dung và quy mô đầu tư:**

a) Đoạn Km3+00 ÷ Km14+00 (đã thực hiện đầu tư năm 2011-2012): Thực hiện theo Quyết định số 1153/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình và các Quyết định số 1164/QĐ-SGTVT ngày 08/7/2011, số 498/QĐ-SGTVT ngày 16/4/2012 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình.

b) Đoạn Km14+00 ÷ Km17+00: Thuộc dự án đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, do nguồn vốn chưa bảo đảm cân đối nên chưa tổ chức thực hiện đầu tư. Để giảm chi phí đầu tư dự án, việc xây dựng đoạn Km14+00 ÷ Km17+00 được cắt giảm và chuyển đưa sang đầu tư dự án Hợp phần 3 - Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (nguồn vốn WB).

c) Đoạn Km21+00 ÷ Km27+100 và Km36+00 ÷ Km38+009: Điều chỉnh thiết kế đã phê duyệt theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 3947/UBND-KTN ngày 12/10/2012 (mở rộng mặt đường $B_m = 5,50\text{m}$ và kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng). Cụ thể:

- Mặt cắt ngang: $B_n = 2 \times 2,75\text{m}(\text{mặt đường}) + 2 \times 0,50\text{m}(\text{lề đường}) = 6,50\text{m}$.

- Độ dốc ngang mặt, lề đường: $i_m = 2\%$; $i_l = 4\%$.

- Kết cấu:

- + Mặt đường: Tận dụng phần mặt đường cũ (riêng một số đoạn mặt đường bị hư hỏng, tiến hành xử lý phần mặt đường cũ, đắp bù lớp cấp phối đá dăm loại 1); phần mở rộng mặt đường để đảm bảo bề rộng $B_m = 5,50\text{m}$ ($2 \times 3,75\text{m}$), xây dựng móng đường mới bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, hệ số đầm chặt $k = 0,98$. Đổ bê tông xi măng mác 300 đá 2x4, chiều dày 20cm trên lớp đệm giấy dầu cho toàn bộ mặt đường sau khi mở rộng.

- + Lề đường: Đắp bù đất cấp phối đồi, hệ số đầm chặt $K = 0,95$.

d) Đoạn Km29+080 ÷ Km33+00 và Km38+009 ÷ Km39+396: Bổ sung vào dự án đã phê duyệt theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 3947/UBND-KTN ngày 12/10/2012. Cụ thể:

- Mặt cắt ngang: $B_n = 2 \times 2,75\text{m}(\text{mặt đường}) + 2 \times 0,50\text{m}(\text{lề đường}) = 6,50\text{m}$.

- Độ dốc ngang mặt, lề đường: $i_m = 2\%$; $i_l = 4\%$.

- Kết cấu: Tương tự như việc nâng cấp các đoạn Km21+00 ÷ Km27+100 và Km36+00 ÷ Km38+009 tại mục “c” nêu trên.

e) Đoạn Km27+00 ÷ Km29+080 và Km33+00 ÷ Km36+00: Không thuộc phạm vi đầu tư của dự án đã phê duyệt và chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 3947/UBND-KTN ngày 12/10/2012. Hiện tại, các đoạn đường này vẫn khai thác sử dụng bình thường. Tuy nhiên, theo Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn lập dự án cần thiết đầu tư sửa chữa cục bộ tại các vị trí ổ gà để bảo đảm an toàn giao thông. Do vậy, bổ sung khối lượng công việc nêu trên vào dự án đầu tư đã phê duyệt để bảo đảm tính hiệu quả việc đầu tư tuyến đường tỉnh lộ ĐT638 (Diêu Trì - Mục Thịnh).

3.2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

a) Theo giá trị khối lượng thi công hoàn thành đối với đoạn Km3+00 ÷ Km14+00 (đã thi công hoàn thành năm 2012), đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê

duyet Dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1153/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2011 và Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình tại các Quyết định số 1164/QĐ-SGTVT ngày 08/7/2011, số 498/QĐ-SGTVT ngày 16/4/2012.

b) Theo nội dung, quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung tại khoản 3.1 nêu trên.

3.3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 63.601.080.000 đồng.
(Sáu mươi ba tỷ, sáu trăm lẻ một triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	26.203.935.000	53.813.252.000
2	Chi phí quản lý dự án	441.320.000	840.465.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.861.715.000	2.658.905.000
4	Chi phí khác	273.012.000	415.633.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	100.000.000	100.000.000
6	Chi phí dự phòng	2.877.998.000	5.772.825.000
Tổng cộng		31.757.980.000	63.601.080.000

3.4. Thời gian thực hiện dự án:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	Theo mục 12, Điều 1 của Quyết định số 1156/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
	Năm 2011 - 2012	Năm 2011 - 2015

3.5. Phân kỳ đầu tư:

- Năm 2011 - 2012 (giai đoạn 01): Thực hiện đầu tư xây dựng đoạn Km3+00 ÷ Km14+00.

- Năm 2012 - 2013 (giai đoạn 02): Thực hiện đầu tư xây dựng các đoạn Km21+00 ÷ Km27+100 và Km36+00 ÷ Km38+009.

- Năm 2013 - 2015 (giai đoạn 03): Thực hiện đầu tư các khối lượng còn lại của dự án.

4. Nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1153/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1153/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVPCN;
- Lưu VT, K14, K19.

CT *hđ*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Quốc Dũng