

Số: 2460/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 06 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu mua sắm hàng hóa số 06
Công trình: Trại lợn giống cấp I Long Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày
15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2010 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trại lợn giống
cấp I Long Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-CTUBND ngày 01/6/2012 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu xây dựng hạng mục: Chuồng
heo thịt, nhà xử lý phân, mương thoát nước mặt, mương thoát phân, đường bê
tông nội trại, đường lùa lợn ra xe, hệ thống xử lý Biogas, nhà ăn tập thể công
nhân, nhà chế biến thức ăn gia súc, nhà chăn heo, giếng khoan bán công nghiệp,
hệ thống làm mát, điện ngoài nhà xung quanh khu vực trại và trồng cây xanh
bảo vệ môi trường thuộc công trình: Trại lợn giống cấp I Long Mỹ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 239/BCTĐ-
SKHĐT ngày 23/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp
đồng gói thầu mua sắm hàng hóa số 06 thuộc công trình: Trại lợn giống cấp I
Long Mỹ, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án:

- Đã phê duyệt tại Quyết định số 830/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2010 của
Chủ tịch UBND tỉnh: 2010 – 2012;

- Điều chỉnh: Năm 2010 – 2013.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu mua sắm hàng hóa số 06:

Gói thầu số 6: Lợn giống	KH đấu thầu đã phê duyệt tại QĐ số 1113/QĐ- CTUBND ngày 01/6/2012 của CT UBND tỉnh.	Phê duyệt điều chỉnh
	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	60 ngày	Đến ngày 28/02/2013

3. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để phù hợp với kế hoạch vốn cấp cho công trình.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 6 (Lợn giống): Do nhà thầu nhập heo giống về Trại trước ngày 31/12/2012 và tiếp tục nuôi cách ly 45 ngày để đảm bảo an toàn dịch bệnh heo con giống trước khi cung cấp cho chủ đầu tư.

Các nội dung khác của Quyết định số 830/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2010 và Quyết định số 1113/QĐ-CTUBND ngày 01/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần nội dung của Quyết định số 830/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2010 và Quyết định số 1113/QĐ-CTUBND ngày 01/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, K10(12 b).



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà