

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4013** /UBND-KTN

Bình Định, ngày 18 tháng 10 năm 2012

V/v xử lý gói thầu xây lắp số
43 thuộc hạng mục Hệ thống
kênh tưới Văn Phong.

Kính gửi:

- BQL Dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong;
- Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Bình.

Xét đề nghị của BQL Dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong (BQL Dự án) tại văn bản số 34/BQL-KTKH ngày 16/10/2012 về bổ sung thêm nhà thầu thi công xây lắp gói thầu số 43 thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong (kèm theo Biên bản làm việc giữa Ban quản lý Dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong và Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Bình ngày 15/10/2012), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Ban quản lý Dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong về xử lý việc thực hiện hợp đồng thi công xây lắp gói thầu số 43 thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong, cụ thể như sau:

a) Cho phép nhà thầu Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Bình tiếp tục thi công hoàn thành các hạng mục đang thi công dở dang thuộc đoạn kênh từ K0 - K0+815,41 (kênh chính BIS) theo tiến độ thỏa thuận thống nhất với Ban QL Dự án khi ký kết Hợp đồng điều chỉnh. Trường hợp vẫn tiếp tục không có khả năng thực hiện theo tiến độ hợp đồng điều chỉnh, thì buộc dừng thi công và thanh lý hợp đồng, xử lý các tồn tại (nếu có) theo hợp đồng, đồng thời tiếp tục giao phần khối lượng còn lại cho nhà thầu bổ sung mới thực hiện.

b) Cho phép bổ sung 2 nhà thầu là Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Hồng Châu và Công ty TNHH Thiên Ân (có đơn xin thực hiện một phần việc gói thầu 43)) tham gia thi công tiếp các hạng mục còn lại của gói thầu số 43 thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong, cụ thể như sau:

- Về nguyên tắc, việc bổ sung thêm 02 nhà thầu thi công nêu trên không được làm phát sinh kinh phí tăng thêm ngoài các quy định cho phép của gói thầu.

- Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Hồng Châu thi công các hạng mục: Đoạn từ K0+815,41 - KC (thuộc kênh chính BIS), K0 - K1+895 (thuộc kênh nhánh N12) và kênh nhánh N12-2. Trường hợp Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Bình không thể thi công hoàn thành đoạn kênh từ K0 - K0+815,41

(thuộc kênh chính BIS) thì Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Hồng Châu có trách nhiệm tiếp tục thi công hoàn thành đoạn kênh trên.

- Công ty TNHH Thiên Ân thi công các hạng mục: K1+895 - KC (thuộc kênh nhánh N12).

c) Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Hồng Châu và Công ty TNHH Thiên Ân có trách nhiệm phối hợp với BQL Dự án xử lý và thực hiện tất cả các tồn tại do Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Bình không thể giải quyết được, để lại, bao gồm: thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán và kể cả hoàn trả kinh phí tạm ứng.

3) Giao cho Ban quản lý Dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong được phép ký kết bổ sung thêm các hợp đồng với các nhà thầu Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Hồng Châu và Công ty TNHH Thiên Ân trên cơ sở hồ sơ pháp lý của gói thầu số 43 đã ký với Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Bình, không được làm phát sinh kinh phí tăng thêm ngoài các quy định cho phép của gói thầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- DNTN XD Hồng Châu;
- Công ty TNHH Thiên Ân;
- Lưu: VT, K10(9 b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà