

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2961* /UBND-KTN

Bình Định, ngày 08 tháng 8 năm 2012

V/v xin điều chỉnh tổng
mức đầu tư và bổ sung vốn
cho dự án Đập dâng Văn
Mỗi, xã Cát Chánh, huyện
Phù Cát.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Dự án Đập dâng Văn Mỗi được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 3005/QĐ-BNN-TL ngày 03/10/2008; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TL ngày 13/4/2009 và Quyết định số 1893/QĐ-BNN-TCTL ngày 08/7/2010; với Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 62.585.000.000 đồng, trong đó nguồn vốn Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý là 56.894.718.000 đồng và ngân sách địa phương là 5.690.282.000 đồng. Đến nay tiến độ thi công dự án về cơ bản đã hoàn thành (hơn 98%), giá trị khối lượng hoàn thành tương đương 48 tỷ đồng (chưa tính bù trượt giá nguyên nhiên vật liệu và bù chi phí nhân công – máy thi công); cụ thể như sau:

Gói thầu số 3 (Đập dâng và tuyến đê ngăn lũ, cống lấy nước dưới đê, nhà quản lý công): Đã thi công cơ bản hoàn thành (98% khối lượng), giá trị khối lượng hoàn thành tương đương 34 tỷ đồng.

Gói thầu số 4 (Kênh và công trình trên kênh): Đã thi công hoàn thành, giá trị 6,4 tỷ đồng.

Gói thầu số 5 (Cung cấp, lắp đặt thiết bị và chế tạo cơ khí): Đã hoàn thành việc lắp đặt dàn cửa van, máy đóng mở (99% khối lượng), giá trị khối lượng hoàn thành 7 tỷ đồng.

Gói thầu số 6 (Hệ thống điện vào nhà máy): Thi công hoàn thành, giá trị 428 triệu đồng.

Công trình Đập dâng Văn Mỗi cơ bản đã hoàn thành; tuy nhiên do nguồn vốn phân bổ cho công trình đến 31/7/2012 là 32,922 tỷ đồng (vốn Bộ cấp là 31,685 tỷ đồng, vốn địa phương là 1,237 tỷ đồng).

Ngoài ra thực hiện theo quy định của Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công

trình; nên chi phí xây dựng các gói thầu tăng do giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng so với dự toán được duyệt.

Để bảo đảm hoàn thành công trình, đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả công trình, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định về việc trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đập dâng Văn Mối tại tờ trình số 2274/TTr-SNN ngày 07/8/2012; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án Đập dâng Văn Mối, và quan tâm bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung Tổng mức đầu tư xây dựng công trình với tổng kinh phí là: **71.748.487.000 đồng**.

2. Nguồn vốn: Vốn Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý là **66.057.270.000 đồng**, vốn ngân sách địa phương là **5.691.217.000 đồng**.

3. Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm bố trí vốn trong kế hoạch năm 2012 để thanh toán dự án hoàn thành.


UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm giúp đỡ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở: NNPTNT, KHĐT;
- UBND huyện Phù Cát;
- Lưu: VT, K10(7b).



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng