

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngày 17/02/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung nghiên cứu khả thi các dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Đại diện lãnh đạo Ban QLDA 85, Đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty Điện lực Bình Định, Viettel Bình Định. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối, phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh trong những năm gần đây, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để phối hợp triển khai dự án và thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương chủ động phối hợp, triển khai các bước chuẩn bị nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tiến độ thực hiện dự án (*các Văn bản số 597/UBND-KT ngày 06/02/2022 và Văn bản số 747/UBND-KT ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh*). Trong thời gian đến, yêu cầu Ban QLDA 85, các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường phối hợp thực các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sau khi nghe Ban QLDA 85 và đơn vị tư vấn báo cáo nghiên cứu khả thi phương án đầu tư xây dựng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định cơ bản thống nhất với hướng tuyến được báo cáo tại cuộc họp. Tuy nhiên, để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đề nghị Ban QLDA 85 tích cực phối hợp triển khai các công việc như sau:

- Cử cán bộ và đơn vị tư vấn làm việc cụ thể với các ngành, địa phương của tỉnh về chi tiết hướng tuyến, phạm vi ảnh hưởng, kết nối hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đường gom, kích thước cống chui dân sinh, ảnh hưởng ngập lụt, . . . , có Biên bản làm việc cụ thể để thống nhất các nội dung tránh trường hợp khiếu nại về sau; đồng thời, cử người thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để giải quyết các công việc, kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

- Phối hợp làm việc và cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham gia góp ý về phương án thoát nước, thoát lũ, chống ngập, . . . , tránh trường hợp như khi xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn, đã gây sa bồi, ngập lụt ảnh hưởng đến sản xuất của người dân nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu kỹ khu vực ảnh hưởng để bố trí hệ thống kênh, mương phù hợp nhằm thu gom, dẫn nước về các công trình thoát nước ngang tránh gây ngập úng khu dân cư và vùng sản xuất.

- Khẩn trương bàn giao hồ sơ, cọc, mốc hiện trường cho các địa phương có liên quan để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, theo tiến độ cam kết bắt đầu từ ngày 15/3/2022 và hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/4/2022.

- Tham mưu, đề xuất cơ quan thẩm quyền sớm ban hành khung chính sách thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để hướng dẫn các địa phương trong công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện một số nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án (*có được thực hiện chỉ định đơn vị tư vấn, thi công, . . .*).

- Phối hợp với các địa phương có liên quan thống nhất lập tài khoản phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án để kịp thời chuyển khoản chi trả theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, khảo sát xác định các bãi thải, các mỏ vật liệu phù hợp, nhu cầu vật liệu, . . . phối với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Cử cán bộ chuyên môn phối hợp làm việc với Ban QLDA 85 và các sở, ngành có liên quan, chịu trách nhiệm với các nội dung đã thống nhất tại Biên bản làm việc giữa các bên. Trong đó, phải xác định rõ, có ý kiến về quy mô xây dựng các cống chui phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông trong tương lai (*cống chui có bề rộng tối thiểu 5,5m và tỉnh không phù hợp*), các đường gom, đường dân sinh tối thiểu đạt cấp VI đồng bằng, . . .

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án nêu trên theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp lựa chọn (*vị trí, quy mô*), đề xuất và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

- Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, thành lập Ban Giải phóng mặt bằng để triển khai các bước hồ sơ, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Phối hợp tiếp nhận bàn giao hồ sơ, cọc, mốc hiện trường từ Ban QLDA 85 (có Biên bản bàn giao cụ thể) để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trường hợp các đơn vị chậm bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo đúng quy định thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) để báo cáo Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện.

- Rà soát tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất liên quan đến dự án Đường cao tốc.

- Chủ động liên hệ các đơn vị đo vẽ bản đồ địa chính để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận cọc, mốc sớm triển khai công tác đo đạc lập hồ sơ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Làm đầu mối tổng hợp báo cáo, đề xuất các nội dung có liên quan trong quá trình triển khai dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các địa phương; tổng hợp báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Kiểm tra, rà soát hồ sơ dự án đường cao tốc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về phương án hướng tuyến, quy mô xây dựng tuyến đường, công trình thoát nước, các nút giao kết nối, . . . để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, trước ngày 30/3/2022.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất bổ sung các nút giao kết nối đường cao tốc với tuyến đường kết nối đường ven biển (ĐT.639), qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn và tuyến đường kết nối đường ven biển (ĐT.639), qua địa bàn huyện Phù Mỹ; đồng thời, kiểm tra, rà soát đề xuất quy mô đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối với đường cao tốc phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh về lâu dài

- Khẩn trương tham mưu đề xuất ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/02/2022.

4. Các sở, ngành, địa phương có liên quan phải xác định rõ việc triển khai dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định là nhiệm vụ rất quan trọng, có tiến độ rất gấp, phải tập trung đẩy nhanh công tác tổ chức thực hiện, do vậy phải kịp thời phối hợp giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đảm bảo tiến độ dự án; nếu để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trễ thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất thành lập Tổ giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/3/2022. Đồng thời, rà soát tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; phối hợp với các địa phương tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh đối với việc chuyển đổi đất lúa, công tác thu hồi đất phục vụ dự án đường cao tốc, để trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp giữa năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện các hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ vật liệu để sớm được cấp phép khai thác, đảm bảo tiến độ dự án.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan tổng hợp, đề xuất chuyển đổi đất rừng phục vụ dự án đường cao tốc, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong kỳ họp giữa năm 2022; đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá về tác động gây ngập úng cục bộ, khả năng thoát lũ khi hình thành tuyến đường cao tốc; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

7. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất việc quy hoạch các mỏ vật liệu (cát, đất, đá, . . .) để phục vụ dự án đường cao tốc; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

8. Đề nghị các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật (*điện, nước, cáp quang, . . .*) cử cán bộ phối hợp ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án để kịp thời rà soát, thống kê, điều chỉnh đầu tư xây dựng phù hợp (*nếu có*), lập phương án di dời để kịp thời triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm