

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ngày 10/10/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe các địa phương, Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Các địa phương phải xem việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 là nhiệm vụ chính trị được ưu tiên tập trung thực hiện trong thời gian từ nay đến cuối năm 2022, nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ.

- Đối với hợp phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, các địa phương triển khai lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chính sách tại Quyết định số 907/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh, Văn bản số 2072/BQL-ĐHDA3 ngày 04/10/2022 của Ban QLDA 85 và các Văn bản khác có liên quan để triển khai thực hiện theo quy định.

- Đối với hợp phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh: các địa phương lập các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án gửi cho Ban QLDA 2, 85 xem xét chấp thuận trước khi phê duyệt theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 5884/UBND-KT ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh.

- Các địa phương thường xuyên tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết theo quy định; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

2. Tập trung triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 243/TB-UBND ngày 03/10/2022 và Thông báo số 251/TB-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh.

3. Các sở, ngành có liên quan của tỉnh phải tập trung phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị có liên quan ưu tiên giải quyết công việc có liên quan đến dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, theo lĩnh vực quản lý ngành và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương báo cáo đề xuất giải quyết nội dung kiến nghị đối với xã Phước Thành, huyện Tuy Phước; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022; đồng thời, đề xuất việc thu hồi đất đối với bãi thải theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp hướng dẫn các địa phương thực hiện hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác đất đắp phục vụ thi công các khu tái định cư phục vụ dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương hướng dẫn giải pháp rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để làm cơ sở báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ ĐTM nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất giải quyết đối với các trường hợp sử dụng đất công ích hoán đổi (*do đất giao quyền bị sa bồi thủy phá không canh tác được*), canh tác trên thửa đất không đúng với Giấy giao quyền sử dụng đất, chi trả tiền bồi thường trong trường hợp tranh chấp thừa kế, . . ., báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 18/10/2022.

5. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 85, UBND huyện Hoài Ân và các đơn vị có liên quan đề xuất việc triển khai công tác khoan địa chất phục vụ dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi rừng theo quy định để đảm bảo phục vụ thi công dự án.

6. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương áp dụng, vận dụng tính toán đơn giá đối với nhà cửa, vật kiến trúc mang tính đặc thù như: Mộ xây có kích thước nhỏ hơn tiêu chuẩn, nhà nuôi Yến, . . .

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về các thủ tục đầu tư xây dựng đối với các hạng mục thuộc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án.

8. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ kiểm tra đề xuất đối với các đường gom dân sinh vùng dân cư thưa thớt; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/10/2022.

9. Giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 5860/UBND-VX ngày 10/10/2022 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 3786/BVHTTDLDSVH ngày 03/10/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Đề nghị Ban QLDA 2, 85

- Cử cán bộ thường xuyên phối hợp với các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện lập hồ sơ, thủ tục di dời hạ tầng kỹ thuật, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó:

+ Đối với các công trình di dời hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng đường cao tốc khi các địa phương gửi hồ sơ, phương án di dời hạ tầng, yêu cầu Ban QLDA 2, 85 tập trung giải quyết trả lời cho các địa phương không quá 3 ngày để đảm bảo tiến độ thực hiện.

+ Đối với các công trình di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường cao tốc, các địa phương gửi hồ sơ, phương án di dời hạ tầng, trực tiếp cho Ban QLDA 2, 85 để tổng hợp báo cáo xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải theo đúng quy định.

- Khẩn trương bàn giao cọc, mốc mỏ vật liệu, bãi thải, đường công vụ, đường vào mỏ vật liệu, bãi thải để các địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí cho các địa phương chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

- Sớm có Văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung quy mô đường gom số 18, 19 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (theo nội dung kiến nghị tại Văn bản số 5851/UBND-KT ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh) để xác định cụ thể phạm vi triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Phối hợp với các địa phương, sở, ngành có liên quan của tỉnh tổng hợp đăng ký kế hoạch sử dụng đất các vị trí mỏ vật liệu, bãi thải, đường công vụ để làm cơ sở thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Công khai hướng tuyến, sơ đồ tuyến tại các địa phương có dự án đường bộ cao tốc đi qua bằng pano theo quy định để người dân nắm bắt thông tin và phục vụ công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng.

- Ban QLDA 85 phối hợp với UBND huyện Hoài Ân để sớm xác định kinh phí và kịp thời bố trí kinh phí để nộp tiền trồng rừng thay thế theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp làm việc với Bộ Giao thông vận tải để giải quyết các nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định tại Văn bản số 4915/UBND-KT ngày 25/08/2022 về việc kiến nghị hồ sơ dự án Xây dựng công trình đường bộ

cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn huyện Hoài Ân.

11. Giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với xã Phước Thành theo quy định.

12. Giao UBND huyện Hoài Ân khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực thủ tục chuyên đổi rừng nhằm tạo điều kiện triển khai công tác khoan địa chất phục vụ dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, TC;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm