

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh  
thời gian thực hiện dự án  
Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông  
Phong, hạng mục Bổ sung đoạn  
kè dài khoảng 1.300 m

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 517/TTr-UBND ngày 14/12/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2812/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 19/12/2022 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300 m; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300 m như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thị xã Hoài Nhơn tại các văn bản nêu trên do trong thời gian thi công xây dựng công trình tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mưa lũ kéo dài nhiều đợt ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công và do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

| <b>Tên dự án</b>   | <b>Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 4594/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh</b> | <b>Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh</b> |
|--|--|---|
| Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300 m | Năm 2018 - 2022  | Năm 2018 - 2023                             |

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**