

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang
tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện
công tác mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế và các dự án đầu tư công
thuộc lĩnh vực y tế năm 2023**

Chiều ngày 14/02/2023, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện công tác mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế và các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế năm 2023. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Chủ đầu tư: Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, UBND thị xã An Nhơn và UBND thành phố Quy Nhơn; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy - Công an tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của các Chủ đầu tư về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện công tác mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế và các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế; ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các Chủ đầu tư đã phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai thực hiện các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư của một số dự án vẫn kéo dài, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện đầu tư, UBND tỉnh đã có Văn bản số 7611/UBND-VX ngày 14/12/2022 về việc tăng cường thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn mua sắm thường xuyên của ngành y tế (*đính kèm*); yêu cầu các Chủ đầu tư, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã được phân bổ năm 2023 và trong giai đoạn 2023-2025; theo đó tập trung thực hiện các nội dung và yêu cầu sau đây:

I. Về mua sắm thuốc, vật tư y tế, hoá chất, tài sản, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác:

1. Sở Y tế:

- Đối với trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Y tế căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương đề xuất việc phân bổ kinh phí, danh mục trang thiết bị y tế mua sắm từ nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc tổ chức mua sắm thuốc, vật tư y tế, hoá chất, tài sản, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh theo đúng quy quyền, phân cấp của UBND tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ mua sắm, đấu thầu được giao trong năm 2023; tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí được phân bổ cho đơn vị trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023 thuộc thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, đúng quy định (**hoàn thành chậm nhất trước 31/8/2023**); chủ động trao đổi thông tin, đề nghị Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác mua sắm, đấu thầu để đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế, hoá chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

- Khẩn trương thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền. Khi có khó khăn, vướng mắc, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan để chỉ đạo giải quyết.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất việc giao nhiệm vụ đơn vị mua sắm tập trung, phù hợp với năng lực, điều kiện thực hiện của đơn vị; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế phân bổ vốn chi thường xuyên năm 2023 đã được bố trí mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; hướng dẫn thống nhất về trình tự, thủ tục mua sắm tài sản công theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (**hoàn thành trước 28/02/2023**).

II. Về các dự án đầu tư công:

1. Nhiệm vụ trọng tâm của các Chủ đầu tư:

- Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch, tiến độ thực hiện từng dự án ngay sau khi được bố trí, phân bổ vốn. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc cho UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và cơ quan liên quan.

- Chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan lựa chọn nhà thầu tư vấn đảm bảo năng lực, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng; thực hiện nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ đối với khối lượng xây lắp hoàn thành; quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng.

2. Về một số dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 còn có vướng mắc, khó khăn:

a) Sở Y tế chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đã bố trí năm 2023 (50 tỷ) cho các danh mục nằm trong Đề án Y tế cơ sở đã được HĐND - UBND tỉnh phê duyệt. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định **trước ngày 28/02/2023**.

b) Đối với Dự án "Mua sắm 01 Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng phục vụ công tác điều trị ung thư và 01 Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner) 128 dãy đầu thu, 256 lát cắt/vòng quay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định" do Bệnh viện đa khoa tỉnh làm Chủ đầu tư:

- Phê bình Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Y tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc chậm trình hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo thời gian quy định tại Công văn số 7611/UBND-VX ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh.

- Giao Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục khẩn trương hoàn thành hồ sơ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (bước 1) **trước ngày 28/02/2022**; đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự toán (bước 2), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu **trước ngày 31/3/2023**.

c) Đối với các công trình do Sở Y tế làm Chủ đầu tư, gồm: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, hạng mục: Khoa Truyền nhiễm; Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, hạng mục: Khoa Truyền nhiễm; Bệnh viện Tâm thần Bình Định; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định; Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, hạng mục: Xây dựng mới Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm và phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe; Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, hạng mục: Xây dựng mới Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm và phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe và bộ phận chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Đối với các công trình đã lựa chọn được nhà thầu thi công, khẩn trương đơn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải ngân nguồn vốn đã được bố trí năm 2023 đúng tiến độ.

- Đối với các công trình đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, khẩn trương đơn đốc các nhà thầu tư vấn hoàn thành thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định (**hoàn thành trước 30/5/2023**).

d) Đối với các công trình do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư, gồm: Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng); Hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ; Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định; Dự án: Nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (xây dựng mới đơn nguyên):

- Phê bình Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc chậm trình hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi theo thời gian quy định tại Công văn số 7611/UBND-VX ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh.

- Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tiếp tục khẩn trương hoàn thành hồ sơ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 02 Dự án nêu trên **trước ngày 15/3/2023**; đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bước 2), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công dự án **trước ngày 30/4/2023**.

- Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Nhơn tích cực phối hợp với Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao ngay một phần mặt bằng để triển khai thi công Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng) **trong tháng 3/2023**.

- Đồng ý lựa chọn vị trí khu đất Khoa Nội Thận, Khoa Hồi sức CC nội (cũ) với diện tích xây dựng dự kiến khoảng 1.600m² để đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (xây dựng mới đơn nguyên). Chủ đầu tư khẩn trương lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư

công (**hoàn thành trước ngày 30/5/2023**) để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

đ) Đối với dự án do UBND thị xã An Nhơn và UBND thành phố Quy Nhơn làm Chủ đầu tư: Tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, lập các thủ tục thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành để giải ngân đúng tiến độ theo kế hoạch vốn được giao cho Dự án trong năm 2023.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Công an tỉnh: Tiếp tục hướng dẫn, rút ngắn thời gian thực hiện hồ sơ, thủ tục thẩm duyệt PCCC cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các dự án có nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

b) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Chủ đầu tư/đơn vị mua sắm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo hướng linh hoạt, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu của thực tiễn, tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có), phải kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

c) Giao UBND các huyện Hoài Ân, Phù Cát và Tuy Phước khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bằng nguồn kinh phí của huyện, trình cấp thẩm quyền giao đất cho Trung tâm Y tế huyện để Chủ đầu tư thực hiện đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện (**hoàn thành trong tháng 3/2023**).

d) Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các mốc thời hạn được UBND tỉnh giao tại Văn bản này và các văn bản có liên quan; kịp thời báo cáo cho lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Yêu cầu các Chủ đầu tư căn cứ các mốc thời gian quy định tại Thông báo này xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai các công việc đối với các dự án được giao, gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT UBND tỉnh, PCT Lâm Hải Giang (báo cáo);
- Các thành viên dự họp;
- Các cơ quan có tên trong TBKL;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K7, K1, K15.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Gia Nghĩa