

Số: /KH-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Nhằm tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, kịp thời tranh thủ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài để thực hiện; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động và phối hợp trong quá trình thực hiện.
- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các thủ tục có liên quan của dự án.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện.
- Lựa chọn danh mục dự án, công trình đầu tư phù hợp với quy hoạch, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung các nhiệm vụ:

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong quá trình triển khai lập Đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn theo Phụ lục đính kèm.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

2. Các sở, ngành có liên quan

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xem xét, thẩm định Đề xuất dự án, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định và thực hiện các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Sở Xây dựng phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và xây dựng; kiểm tra, rà soát, lựa chọn danh mục công trình, hạng mục công trình, phù hợp với quy hoạch của các địa phương; thực hiện các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Sở Tài chính phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung liên quan đến tài chính và các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung liên quan đến giải pháp kỹ thuật, vấn đề môi trường, đất đai và các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

Ngoài ra, các sở, ngành có liên quan chủ động tham gia, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT để hỗ trợ thực hiện, đáp ứng mục tiêu, tiến độ của dự án đã đề ra.

3. UBND thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn

- Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; đề xuất danh mục dự án, công trình đầu tư cho phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định.

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT trong quá trình khảo sát, lập Đề xuất dự án, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời phản ánh về Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KHĐT, TNMT, TC;
- Ban QLDA NN&PTNT;
- UBND các thị xã: An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND huyện Tây Sơn.
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	Phê duyệt Đề xuất dự án				
1	Xây dựng Đề xuất dự án, trình UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 3/2023	
2	Sở KH&ĐT xem xét, thẩm định nội dung Đề xuất dự án báo cáo UBND tỉnh	Sở KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 3/2023	
3	UBND tỉnh trình Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính Đề xuất dự án	UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 3/2023	
4	Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính xem xét mục tiêu, nội dung quy mô của dự án để tìm kiếm nhà tài trợ	Bộ KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở và địa phương liên quan	Tháng 4/2023	Lệ thuộc vào thời gian xử lý của các Bộ
5	Nhà tài trợ xem xét nhận diện dự án và thực hiện các bước theo quy định của nhà tài trợ	Nhà tài trợ	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 6/2023	Lệ thuộc vào thời gian xử lý của Nhà tài trợ
6	Nhà tài trợ, UBND tỉnh, các sở, địa phương thống nhất mục tiêu, nội dung, quy mô của dự án	UBND tỉnh, Nhà tài trợ	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 7/2023	Lệ thuộc vào thời gian xử lý của Nhà tài trợ
7	Ban QLDA cùng với các địa phương và Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện đề xuất dự án theo ý kiến góp ý của Nhà tài trợ,... và trình UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 8/2023	
8	Sở KH&ĐT xem xét, thẩm định nội dung Đề xuất dự án báo cáo UBND tỉnh	Sở KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 8/2023	
9	UBND tỉnh trình Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính Đề xuất dự án sau khi hoàn thiện	UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 8/2023	

TT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
10	Bộ KH&ĐT xem xét Đề xuất dự án và lấy ý kiến của Bộ Tài chính trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án	Bộ KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 8/2023	Lệ thuộc vào thời gian xử lý của Bộ KH&ĐT
11	Bộ Tài chính có ý kiến về Đề xuất dự án	Bộ Tài chính	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 9/2023	Lệ thuộc vào thời gian xử lý của Bộ Tài chính
12	Bộ KH&ĐT tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án	Bộ KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 10/2023	Lệ thuộc vào thời gian xử lý của Bộ KH&ĐT
13	Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án	VPCP	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 11/2023	Lệ thuộc vào thời gian xử lý của VPCP
II	Chủ trương vay vốn ODA (sau khi xác định được Nhà tài trợ và nguồn vốn tài trợ cho dự án)				
1	Chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chủ trương vay vốn ODA để thực hiện dự án	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 12/2023	Lệ thuộc thời gian tổ chức họp HĐND tỉnh
III	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi				
1	Lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Ban QLDA NN&PTNT		Tháng 12/2023	
2	Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 02/2024	
3	Sở KH&ĐT xem xét, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi báo cáo UBND tỉnh	Sở KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 3/2024	
4	Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 3/2024	Lệ thuộc thời gian tổ chức họp HĐND tỉnh

TT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
5	UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 4/2024	
6	Văn phòng Chính phủ có văn bản giao Bộ KH&ĐT làm cơ quan đầu mối thẩm định	VPCP	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 4/2024	Lệ thuộc vào thời gian xử lý của VPCP
7	Bộ KH&ĐT ban hành văn bản xin ý kiến thẩm định của các Bộ có liên quan (dự kiến gồm: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường)	Bộ KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 5/2024	Lệ thuộc thời gian xử lý của Bộ KH&ĐT
8	Các Bộ có liên quan có văn bản góp ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi Bộ KH&ĐT	Các Bộ có liên quan	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 7/2024	Lệ thuộc thời gian xử lý của các Bộ có liên quan
9	Bộ KH&ĐT tổng hợp ý kiến của các Bộ có liên quan và ý kiến của Bộ KH&ĐT ban hành báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Bộ KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 8/2024	Lệ thuộc thời gian xử lý của Bộ KH&ĐT
10	Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ KH&ĐT, UBND tỉnh giao Ban QLDA NN&PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến, giải trình và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 8/2024	
11	Ban QLDA NN&PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến, giải trình và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 9/2024	
12	Sở KH&ĐT xem xét, tổng hợp Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh	Sở KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 9/2024	

TT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
13	UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã hoàn thiện	UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 9/2024	
14	Văn phòng Chính phủ có văn bản giao Bộ KH&ĐT xem xét kiểm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã hoàn thiện	VPCP	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 10/2024	Lệ thuộc thời gian xử lý của VPCP
15	Bộ KH&ĐT kiểm tra nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ KH&ĐT và báo cáo Thủ tướng Chính phủ	Bộ KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 10/2024	Lệ thuộc thời gian xử lý của Bộ KH&ĐT
16	Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án	VPCP	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 11/2024	Lệ thuộc thời gian xử lý của VPCP
IV	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án				
1	Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 12/2024	Thời gian tối thiểu 30 ngày (<i>thời gian phát hành HSMT tối thiểu 20 ngày</i>)
2	Hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 5/2025	
3	Trình Bộ TN&MT thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 5/2025	Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi cơ bản hoàn thành
4	Báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 5/2025	
5	Bộ TN&MT thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường	Bộ TN&MT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 6/2025	Lệ thuộc thời gian xử lý của Bộ TN&MT

TT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
6	Bộ TN&MT có văn bản đề nghị hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến của hội đồng thẩm định	Bộ TN&MT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 7/2025	Lệ thuộc thời gian xử lý của Bộ TN&MT
7	Hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến của hội đồng thẩm định và trình lại Bộ TN&MT	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 8/2025	
8	Bộ TN&MT phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án	Bộ TN&MT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 8/2025	Lệ thuộc thời gian xử lý của Bộ TN&MT
9	Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Vụ (có thể xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan)	Bộ Xây dựng	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 6/2025	Lệ thuộc thời gian xử lý của Bộ Xây dựng
10	Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trường và có Báo cáo kết quả thẩm định đối với báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Bộ Xây dựng	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 8/2025	Báo cáo ĐTM phải được phê duyệt trước khi Bộ Xây dựng có ý kiến thẩm định
11	Hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến thẩm định của Bộ xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt	Ban QLDA NN&PTNT	Các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 9/2025	
12	Sở KH&ĐT xem xét, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi báo cáo UBND tỉnh	Sở KH&ĐT	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 9/2025	
13	UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	UBND tỉnh	Ban QLDA NN&PTNT, các sở, ngành và địa phương liên quan	Tháng 9/2025	