

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư tại thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đầu tư dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư tại thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 606/BC-SKHĐT ngày 25/7/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư tại thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn do Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

| STT | Nội dung đã phê duyệt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nội dung điều chỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Diện tích đất dự kiến sử dụng: 496.292m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diện tích đất dự kiến sử dụng: 475.403,33m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.  | Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 02/2019 - tháng 02/2023. Cụ thể:<br>- Từ tháng 02/2019 - tháng 01/2020: Lập các thủ tục và thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng;<br>- Từ tháng 02/2020 - tháng 5/2020: San lấp mặt bằng.<br>- Từ tháng 6/2020 - tháng 01/2023: Xây dựng và lắp đặt thiết bị.<br>- Tháng 02/2023: Đưa dự án vào hoạt động. | Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 02/2019 đến tháng 02/2026. Cụ thể như sau:<br>- Từ tháng 02/2019 đến tháng 01/2020: Lập các thủ tục và thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.<br>- Từ tháng 02/2020 đến tháng 5/2020: San lấp mặt bằng trên phần diện tích đất đã được bàn giao đất.<br>- Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2022: Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục trên phần diện tích đất đã được |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>bàn giao đất.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháng 01/2023: Đưa tất cả các hạng mục công trình đã được xây dựng trên phần diện tích đất đã được bàn giao đất vào hoạt động.</li> <li>- Từ tháng 02/2023 đến tháng 12/2023: Tiếp tục thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại, thực hiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích còn lại.</li> <li>- Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024: San lấp mặt bằng phần diện tích đất còn lại, thực hiện các điều kiện cần thiết trước khi triển khai xây dựng.</li> <li>- Từ tháng 01/2025 đến tháng 02/2026: Xây dựng và lắp đặt thiết bị trên phần diện tích còn lại.</li> <li>- Tháng 02/2026: Đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.</li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Điều 2.** Yêu cầu Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư triển khai dự án đảm bảo tiến độ và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**