

Số: 408 /TB-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu
tư công các dự án do các địa phương tổ chức triển khai thực hiện**

Ngày 12/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án do các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban trực thuộc. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có ý kiến kết luận như sau:

Trong 09 tháng đầu năm 2023, các sở, ngành của tỉnh và các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển khá; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã phân bổ cho các địa phương theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 và Công văn số 20/UBND-TH ngày 03/01/2023 đã đạt được một số kết quả tích cực; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án được quan tâm, chú trọng, một số địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh hỗ trợ trực tiếp tốt như: thị xã An Nhơn (87,75%), huyện Hoài Ân (87,4%), huyện An Lão (81,11%)...

Bên cạnh những mặt đạt được nêu trên, còn một số khó khăn, tồn tại như: Công tác thu tiền sử dụng đất còn nhiều khó khăn, chưa đạt theo kế hoạch; công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là 03 chương trình mục tiêu quốc gia; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của một số địa phương còn thấp; công tác quản lý xây dựng, quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng còn một số tồn tại, hạn chế; công tác phối hợp giữa UBND cấp huyện, các chủ đầu tư với các sở, ngành chưa tốt dẫn đến chậm xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; một số sở, ngành thiếu tính chủ động, chưa kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, chậm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của một số địa phương chưa đạt yêu cầu.

Trong thời gian tới, đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy các mặt tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Về công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng:

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ theo Thông báo số 70/TB-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công xây dựng công trình;

- Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo việc triển khai dự án theo đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ theo quy định pháp luật;

- Quán triệt đến các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, các chủ đầu tư, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng đầu tư xây dựng công trình; tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu... để tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình, đảm bảo trình tự, thủ tục, tuân thủ đúng quy định;

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng của các dự án, công trình do các cơ quan trực thuộc, UBND cấp xã làm chủ đầu tư, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định;

- Khẩn trương xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho từng dự án, công trình do mình tổ chức thực hiện, phù hợp với tình hình cụ thể, đặc điểm hiện trạng của khu vực dự án để kịp thời ứng phó với thiên tai, xử lý, giải quyết, đảm bảo an toàn trong các tình huống thiên tai theo đúng quy định.

b) Về giải ngân vốn đầu tư công:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cụ thể, chi tiết cho từng dự án, từng công trình và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra; tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công đã phân bổ trong năm 2023.

- Kiểm tra, rà soát việc triển khai dự án, việc giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các dự án, công trình trên địa bàn theo kế hoạch bố trí vốn năm 2023 đã phân bổ, đặc biệt là nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh...; thực hiện rà soát, điều chuyển vốn giữa các chủ đầu tư, các dự án, công trình trên địa bàn cho phù hợp, sát với tình hình thực tế, tuân thủ đúng quy định, trước hết thực hiện công tác điều chuyển nội bộ của địa phương, nếu vẫn không đảm bảo việc giải ngân kịp thời đề xuất điều chuyển sang các địa phương, cơ quan khác. Phấn đấu đến ngày 31/12/2023 thực hiện giải ngân 95% kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2023; đến ngày 31/01/2024 thực hiện giải ngân hết 100% vốn đã phân bổ năm 2023; đối với các dự án, công trình có nguồn vốn kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí trước ngày 31/12/2023.

- Đối với các dự án, công trình đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, khẩn trương tổ chức triển khai hoàn thành các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2023 để triển khai thi công công trình ngay từ đầu năm 2024.

c) Đối với 03 chương trình mục tiêu quốc gia:

- Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tại Thông báo số 366/TB-UBND ngày 30/9/2023 của UBND tỉnh; kịp thời triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

- Rà soát, tổng hợp, báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với các ngành xem xét, giải quyết kịp thời;

- Khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát việc triển khai dự án, việc giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các dự án, công trình trên địa bàn; thực hiện việc rà soát, điều chuyển vốn cho phù hợp, sát với tình hình thực tế, tuân thủ đúng quy định.

d) Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, tạo nguồn thu để chi trả cho các dự án, công trình và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp để đầu giá quyền sử dụng đất đạt hiệu quả; đôn đốc chủ đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị, thương mại – dịch vụ, du lịch trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, hồ sơ để triển khai dự án.

Yêu cầu các sở, ngành có liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất...theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan làm việc cụ thể với 11 huyện, thị xã, thành phố về tình hình triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân vốn

đầu tư công của từng dự án, từng công trình; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và có hướng dẫn xử lý, giải quyết cụ thể để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

- Tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể việc giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các địa phương theo kế hoạch bố trí vốn năm 2023 đã phân bổ; kịp thời đề xuất việc điều hòa, điều chuyển vốn nội bộ giữa các địa phương và đề xuất từ địa phương này sang địa phương, các sở, ngành khác cho phù hợp, sát với tình hình thực tế, tuân thủ đúng quy định; kiên quyết đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án, công trình chậm triển khai, không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo theo quy định. Phấn đấu mục tiêu đến ngày 31/12/2023 phải giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2023; đến ngày 31/01/2024 giải ngân hết 100% vốn đã phân bổ năm 2023.

- Kiểm tra, rà soát các dự án, công trình tỉnh đã có chủ trương hỗ trợ vốn cho các địa phương nhưng chưa có trong danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 như: Dự án Xử lý khắc phục sạt lở mái ta luy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn; Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn... để đề xuất trình cấp có thẩm quyền bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn theo quy định; đồng thời, xem xét, đề xuất bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 để hỗ trợ, thanh toán cho các khối lượng đã thực hiện hoàn thành theo quy định.

- Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo quy định.

3. Giao Sở Xây dựng:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý chất lượng công trình của các địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 70/TB-UBND ngày 13/3/2023, tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng của tất cả các địa phương; đồng thời, theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý dự án, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phù hợp với thực tế, sát giá thị trường, phù hợp theo quy định;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm định dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình theo quy định; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc,

hướng dẫn các địa phương thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể các nội dung, nhiệm vụ cần phân cấp cho các địa phương thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

4. Giao Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hệ thống giá, đơn giá, đảm bảo giá vật liệu xây dựng theo công bố của Liên Sở Xây dựng – Tài chính sát với giá thị trường;

- Xem xét, đề xuất việc bố trí vốn cho các dự án, công trình theo các chủ trương, nguyên tắc đã được Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; ưu tiên bố trí vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các công trình cấp thiết, trọng điểm của tỉnh, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan đẩy nhanh việc đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã phân bổ; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đẩy nhanh tiến độ phối hợp, hướng dẫn, thực hiện các thủ tục về Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường... trong quá trình thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình; đồng thời, có văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện và các nội dung có liên quan đến thủ tục lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường... để các địa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

6. Đối với các kiến nghị của các địa phương:

a) Về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục:

Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng có liên quan trực thuộc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tham gia ý kiến, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của các công trình để kịp thời triển khai thực hiện dự án, góp phần đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.

b) Đối với các kiến nghị liên quan đến hỗ trợ công tác bảo vệ rừng; phân bổ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các huyện miền núi; về sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, kiểm tra, rà soát giải quyết, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định; báo cáo đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K3, K9, K10, K15, K16, K17, K18, K19, K14.

Chữ



Phan Đình Hải