

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 7738/UBND - VX
V/v đẩy mạnh giải ngân vốn
đầu tư công năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

1 Tình hình thực hiện giải ngân chung tính đến ngày 10/10/2023:

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến ngày 10/10/2023 là 6.207.523 triệu đồng.

- So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: 7.630.637 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 81,35% kế hoạch vốn.

- So với kế hoạch HĐND tỉnh giao: 9.634.164 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 64,43% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách địa phương: 4.148.580 triệu đồng/6.828.248 triệu đồng, đạt 60,76% kế hoạch vốn giao; Vốn ngân sách trung ương: 2.058.942 triệu đồng/2.805.916 triệu đồng, đạt 73,38% kế hoạch vốn giao.

2. Tình hình thực hiện giải ngân của các chủ đầu tư:

Qua rà soát tình hình giải ngân chi tiết từng chủ đầu tư đến hết ngày 10/10/2023, UBND tỉnh nhận thấy đối với các chủ đầu tư cấp tỉnh, có 20/35 chủ đầu tư tỷ lệ giải ngân đạt từ 60% trở lên, các chủ đầu tư cấp huyện có 7/11 đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt từ 60% trở lên. Như vậy, về cơ bản tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên về tính chất, mục tiêu vẫn chưa đạt, chủ yếu thuộc về các Đề án Giáo dục, Y tế, Đề án xây dựng trụ sở công an xã, các Chương trình MTQG; việc này xuất phát từ một số nguyên nhân chính sau:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và một số địa phương gặp khó khăn do thị trường bất động sản trầm lắng.

- Chưa quyết liệt trong công tác bồi thường, GPMB, xây dựng phương án đền bù có lúc chưa hợp lý dẫn đến tranh chấp, chậm giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện công trình.

- Một số chủ đầu tư cấp huyện thiếu kiểm tra, đôn đốc, giao hết công tác quản lý xây dựng cơ bản cho cấp xã làm chủ đầu tư, trong khi năng lực quản lý cấp này còn hạn chế.

- Đối với các dự án khởi công mới, một số chủ đầu tư cấp huyện giao phó hết cho BQL Dự án ĐT&XD và đơn vị tư vấn, thiếu công tác kiểm tra, giám sát, dẫn đến hồ sơ thủ tục phải điều chỉnh rất nhiều lần.

- Một số chủ đầu tư chưa quyết tâm thực hiện dự án, không đưa ra các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn mà đùn đẩy trách nhiệm, đề nghị trả kế hoạch vốn, trong khi thời gian giải ngân năm 2023 không còn nhiều.

- Công tác thẩm định chuyên ngành còn chậm, một số thủ tục liên quan đến công tác bảo vệ môi trường còn rườm rà, không phù hợp với thực tế triển khai dự án.

3. Các giải pháp cần thực hiện:

Trên cơ sở các nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau:

3.1. Đối với các cơ quan tham mưu tổng hợp và các cơ quan thẩm định chuyên ngành cấp tỉnh

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì làm việc với một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp và kế hoạch vốn năm lớn, hướng dẫn các nội dung còn vướng mắc nhất là 03 Chương trình MTQG, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2023.

- Chủ động rà soát, trình UBND tỉnh: (i) xem xét điều chỉnh nội bộ theo đề xuất của các chủ đầu tư và (ii) đề xuất UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các chủ đầu tư đối với các trường hợp giải ngân không đạt, vướng bồi thường, GPMB; kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn triệt để các dự án đến nay chưa hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu.

- Chủ trì rà soát các đơn vị chủ đầu tư chậm triển khai dự án, bị cắt giảm vốn vì các lý do chủ quan, đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh giảm bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 hoặc giao cho đơn vị khác làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thẩm định chuyên ngành, rút ngắn thời gian thẩm định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho các đơn vị cấp huyện thực hiện.

c) Sở Xây dựng:

Hiện nay, công tác thẩm định chuyên ngành chủ yếu là các dự án thuộc các Đề án Giáo dục, Y tế, Xây dựng trụ sở Công an cấp xã, do đó Sở Xây dựng cần bố trí nhân lực đầy nhanh quá trình thẩm định chuyên ngành, kiên quyết xử lý những cá nhân gây những nhiễu, chận trễ quá trình thẩm định gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

d) Sở Tài chính:

Chủ trì, tiếp tục phối hợp với các đơn vị phát triển quỹ đất cấp tỉnh thực hiện tốt Thông báo 164/TB-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh để phân đấu tăng thu từ nguồn sử dụng đất (bao gồm: đấu giá quyền sử dụng đất ở và đất dự án nhà đầu tư) để đảm bảo nhiệm vụ chi xây dựng cơ bản theo kế hoạch vốn năm 2023 được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao.

3.2. Đối với các đơn vị chủ đầu tư

a) Chủ đầu tư cấp huyện:

- Phân đấu tăng thu từ nguồn sử dụng đất (bao gồm: đấu giá quyền sử dụng đất ở và đất dự án nhà đầu tư) để đảm bảo nhiệm vụ chi xây dựng cơ bản theo kế hoạch vốn năm 2023 được giao.

- Đối với các dự án được ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp, cần tiếp tục bám sát đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, xây dựng cụ thể kế hoạch giải ngân đến từng dự án, từng gói thầu, để làm cơ sở đơn đốc giải ngân 100% kế hoạch vốn giao. UBND tỉnh sẽ không trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch năm 2023 qua năm 2024 nếu không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Các chủ đầu tư cấp huyện thành lập ngay các Tổ công tác đơn đốc giải ngân và tháo gỡ các vướng mắc (nếu chưa thành lập tổ), xuống từng đơn vị cấp xã để kiểm tra, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác thực hiện dự án đầu tư công được giao năm 2023, đặt chất lượng dự án lên hàng đầu; trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch cũng như trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công.

- Tiến hành trình cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Đối với điều chỉnh kế hoạch vốn dự án do tỉnh hỗ trợ trực tiếp cần gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/10/2023; đối với kế hoạch vốn do cấp Huyện quản lý cần điều chỉnh theo khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Rà soát lại toàn bộ kế hoạch đầu tư công được giao năm 2023 của Trung ương, của tỉnh, của địa phương, có phương án và mốc thời gian cụ thể về giải ngân để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch đề ra. Đơn vị nào giải ngân không đạt, người đứng đầu đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nâng cao vai trò chủ đầu tư, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đảm bảo khách quan, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu.

b) Chủ đầu tư cấp tỉnh:

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhất là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương như dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng); Đầu tư, xây dựng các Trường THPT được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (HM: Trường THPT Nguyễn Hữu Quang, Trường THPT Phan Bội Châu),...

- Hoàn thành 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao (vốn các Chương trình MTQG, vốn thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vốn ODA, vốn Hỗ trợ khẩn cấp thiên tai).

- UBND tỉnh chỉ xem xét trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn sang năm 2024 theo đúng quy định tại Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị không hoàn thành kế hoạch do nguyên nhân chủ quan sẽ xem xét việc bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2024 hoặc giao các đơn vị khác có năng lực làm chủ đầu tư.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- KBNN tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K1. 



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tự Công Hoàng

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
2. Văn phòng Tỉnh ủy
3. Văn phòng UBND tỉnh
4. Ban Quản lý dự án Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
5. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh
6. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
8. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh
9. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng
10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
11. Bệnh viện đa khoa tỉnh
12. Công an tỉnh
13. Đài Phát thanh truyền hình
14. Sở Tài chính
15. Sở Giáo dục và Đào tạo
16. Sở Giao thông Vận tải
17. Sở Khoa học và Công nghệ
18. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20. Sở Nội vụ
21. Sở Tài nguyên và Môi trường
22. Sở Tư pháp

23. Sở Thông tin và Truyền thông
24. Sở Văn hóa và Thể thao
25. Sở Y tế
26. Tỉnh Đoàn
27. Trường Cao đẳng Y tế
28. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
29. Trường Chính trị tỉnh
30. Sở NN và PTNT - Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
31. Liên minh Hợp tác xã
32. Hội nông dân tỉnh
33. Ủy ban nhân dân huyện An Lão
34. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân
35. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát
36. Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ
37. Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn
38. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước
39. Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh
40. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
41. Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn
42. Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn
43. Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn