

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
về tình hình tiến độ thực hiện các công trình, dự án,
đề án của ngành văn hóa và thể thao**

Ngày 17/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án, đề án của ngành văn hóa và thể thao. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án, đề án của ngành văn hóa và thể thao và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã có ý kiến như sau:

Trong thời gian đến, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình, bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt 100% vốn được giao năm 2023; đồng thời sớm hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án, công trình đã được ghi danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ban ngành liên quan tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Sở Văn hóa và Thể thao

1.1. Đối với các danh mục thực hiện chuyển tiếp (xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít, công trình Sửa chữa Sân Vận động Quy Nhơn, công trình Bể bơi tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Nội thất Đền thờ Võ Văn Dũng): Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chỉnh dự án, nghiệm thu công trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã bố trí trong năm 2023, hoàn thành trong tháng 11/2023.

1.2. Đối với danh mục khởi công mới trong năm 2023:

- Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thành quyết toán công trình Cắm mốc giới bảo vệ các di tích gốc thuộc khu vực di tích Thành Hoàng Đế trong năm 2023; Đối với Công trình Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lê Đại Càng, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Tuy Phước triển khai thi công hoàn thành trong tháng 3 năm 2024.

- Đối với các dự án, công trình còn lại đang thi công hoặc đã thi công hoàn thành được bố trí vốn năm 2023 khẩn trương lập thủ tục để thanh toán, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn theo quy định. Dự án, công trình nào chưa được bố trí vốn phải đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, bổ sung trong năm 2024.

1.3. Về danh mục chuẩn bị đầu tư:

* Công trình Tu bổ, tôn tạo di tích Những địa điểm ghi lại tội ác của quân Nam Triều Tiên tàn sát nhân dân từ ngày 02/02/1966 đến ngày 26/02/1966 tại Bình An (di tích quốc gia); Sửa chữa, tu bổ, khắc phục xuống cấp cơ sở hạ tầng tại di tích Tháp Dương Long và di tích Tháp Cánh Tiên; Chống xuống cấp, tu bổ và phát huy giá trị di tích Quốc gia Tháp Thủ Thiện; Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp chằm Dương Long; Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao. Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước 31/12/2023 để đảm bảo đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2024.

* Đối với dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia Gộp Nước Ló: Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Vĩnh Thạnh bàn bạc, thống nhất phương án để thực hiện chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác để có cơ sở thực hiện dự án.

* Về phương án ý tưởng thiết kế một số công trình tu bổ và phát huy giá trị di tích: Di tích lịch sử Nước mặn - Nơi phối thai chữ Quốc Ngữ; Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân - Thiếu phó Trần Quang Diệu, hạ tầng cảnh quan tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tháp Bình Lâm. Về cơ bản thống nhất theo phương án thiết kế ý tưởng của đơn vị tư vấn, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến cuộc họp, chỉnh sửa hoàn thiện phương án thiết kế đảm bảo theo các đúng quy định.

1.4. Các nội dung khác:

- Về nâng cấp hệ thống chiếu sáng Sân vận động Quy Nhơn: Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương mời đơn vị tư vấn thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng công trình xây dựng hiện hữu đối với 4 trụ bê tông cốt thép, lập phương án tối ưu sau khi có kết quả kiểm định để nâng cấp hệ thống chiếu sáng Sân vận động Quy Nhơn, hoàn thành trong tháng 11 năm 2023.

- Về lập hồ sơ UNESCO Võ cổ truyền Bình Định: Sở Văn hóa và Thể thao tích cực phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc lập, thẩm định, trình phê duyệt dự toán, phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

- Về cải tạo, nâng cấp Thư viện tỉnh: Thống nhất, giao Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất chủ trương sửa chữa, nâng cấp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023.

2. Ban quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện Cải tạo, sửa chữa trụ sở Cục Thuế thành Nhà làm việc và Khu Ký túc xá vận động viên, huấn luyện viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, đảm bảo trước Quý III năm 2024 hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, đơn vị tư vấn hoàn thành thực hiện lập đề cương chi tiết về nội dung trưng bày dự kiến tại công trình xây dựng mới Bảo tàng Bình Định, đảm bảo hoàn thiện hồ sơ xây dựng Bảo tàng tỉnh Bình Định trình thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2023.

3. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan rà soát, điều chỉnh vị trí, địa điểm để quy hoạch xây dựng Khu Liên hợp thể thao, Trung tâm Võ thuật cổ truyền tại Khu Kinh tế tỉnh Bình Định theo ý kiến góp ý tại cuộc họp để báo cáo UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong tháng 11/2023.

4. Sở Xây dựng: Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án: Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2023.

5. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí kinh phí mua sắm, cải tạo và sửa chữa trong năm 2024 cho Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện Sửa chữa, lắp dựng cấp thiết một số cơ sở vật chất tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn bố trí cho các dự án, công trình của ngành Văn hóa và Thể thao (kể cả vốn xã hội hóa) đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm các công trình, dự án đủ điều kiện để khởi công trong năm 2024 theo quy định; đồng thời cân đối, đề xuất bố trí vốn trong năm 2024 để thanh toán khối lượng hoàn thành nhưng chưa được phân bổ vốn năm 2023.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tham dự;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP: VX, TH;
- Lưu: VT, K1. 

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Võ Gia Nghĩa