

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Cải tạo, sửa chữa cảng cá ĐỀ GI

Địa điểm xây dựng: Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Cảng cá ĐỀ GI;

Căn cứ Văn bản số 8761/UBND-TH ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình cải tạo sửa chữa cảng cá ĐỀ GI;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-SKHĐT ngày 08/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa cảng cá ĐỀ GI;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 495/TTr-SNN ngày 27/12/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 974/BC-SKHĐT ngày 27/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa cảng cá ĐỀ GI do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư với các nội dung điều chỉnh chính như sau:

1. Bổ sung các hạng mục xây dựng sau

a) Nội dung bổ sung:

- Cầu tàu (cầu tàu hiện hữu, cầu tàu mở rộng), cầu dẫn: Cải tạo, sửa chữa các vị trí chân cột thép tiếp giáp với đế bê tông bị gỉ sét, cấy thép đổ lại bằng bê tông cốt thép đá 1x2cm, M300 bền sunfat. Cải tạo, một phân chân cột thép bị gỉ sét, hư hỏng không đảm bảo khả năng chịu lực với chiều dài khoảng 20cm; gia

công, lắp dựng hoàn trả lại kết cấu cột thép, khung kèo thép theo thiết kế; Gia công, lắp dựng mới 03 cột thép bị hư hỏng, thay mới lại các vị trí cột thép bị cong vênh, hư hỏng cục bộ bằng thép tấm mạ kẽm.

- Khu nhà phân loại: Đục, hàn bù 02 chân trụ cột bê tông cốt thép bị nứt gãy, hư hỏng; quét sika đồ bù bê tông; Gia công, lắp dựng mới 01 cột thép bị nứt gãy, hư hỏng bằng thép tấm mạ kẽm.

- Tấm đan: Tháo dỡ, thay mới các vị trí tấm đan hồ ga, mương thoát nước bị nứt gãy, hư hỏng cục bộ bằng tấm đan bê tông đá 1x2cm M300 bền sunfat.

Các hạng mục bổ sung đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý tại văn bản số 8761/UBND-TH ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình cải tạo sửa chữa cảng cá Đề Gi.

b) Lý do bổ sung:

Do công trình nằm trong môi trường xâm thực mạnh trực tiếp từ nước biển, trong quá trình tổ chức thực hiện một số hạng mục hư hỏng đã phát sinh thêm, cụ thể: Cầu tàu (cầu tàu hiện hữu, cầu tàu mở rộng), cầu dẫn: các vị trí chân cột thép tiếp giáp với đế bê tông bị gỉ sét, bu lông chân trụ bị ăn mòn giảm khả năng chịu lực của kết cấu; trên cầu tàu có 03 cột thép do trong quá trình sử dụng bị tàu va vào bị cong vênh; Khu nhà phân loại: Có 02 vị trí chân trụ bê tông bị nứt gãy, 01 trụ thép bị nứt gãy; Phần hệ thống thoát nước thải: các tấm đan hồ ga, mương thoát nước bị nứt gãy.

2. Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

a) Nội dung điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư:

TT	Nội dung chi phí	Giá trị theo Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24/4/2023	Giá trị phê duyệt điều chỉnh	Tăng (+) Giảm (-)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [4] - [3]
1	Chi phí xây dựng	3.748.049.000	3.906.796.078	158.747.078
2	Chi phí quản lý dự án	117.416.000	134.004.755	16.588.755
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	405.786.000	328.616.953	-77.169.047
4	Chi phí khác	83.845.000	32.696.649	-51.148.351
5	Chi phí dự phòng	217.754.000	170.735.004	-47.018.996
TỔNG CỘNG		4.572.850.000	4.572.849.439	-561
LÀM TRÒN:			4.572.849.000	

b) Lý do bổ sung:

Tăng, giảm các nội dung trong cơ cấu tổng mức để thực hiện các hạng mục theo chủ trương bổ sung hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa cảng cá Đề Gi theo văn bản số 8761/UBND-TH ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

a) Nội dung điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND	Phê duyệt điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2023	Năm 2023-2024

b) Lý do điều chỉnh:

Thời gian thi công từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023, trong quá trình triển khai, bị ảnh hưởng mưa, gió nên quá trình thực hiện các hạng mục trên cao gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo chất lượng, an toàn lao động nếu triển khai trong thời tiết bất lợi. Do đó, thời gian hoàn thành dự án kéo dài, không thể hoàn thành trong năm 2023 theo chủ trương được duyệt.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh