

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Nam huyện Phù Mỹ
và huyện Phù Cát (Hóc Mẫn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sỏ, Suối Chay)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Nam huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát (Hóc Mẫn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sỏ, Suối Chay);

Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Nam huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát (Hóc Mẫn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sỏ, Suối Chay);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 240/TTr-BQL ngày 20/12/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 947/BC-SKHĐT ngày 19/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Nam huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát (Hóc Mẫn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sỏ, Suối Chay) do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2022 ÷ 2023	Năm 2022 ÷ 2024

2. Lý do điều chỉnh:

Dự án Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Nam huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát (Hóc Mẩn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sỏ, Suối Chay) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định 2191/QĐ-UBND ngày 13/7/2022, với thời gian thực hiện dự án năm 2022 - 2023.

Công trình được triển khai thi công từ cuối tháng 3/2023; đến nay đã triển khai thi công xong các hạng mục chính của công trình, phần còn lại phải làm tiếp cho một số hồ chứa, bao gồm: Hạng mục lắp đặt các thiết bị quan trắc hồ, hệ thống điện vận hành tràn xả lũ, hoàn thiện trồng cỏ mái đập và hoàn thiện toàn bộ công trình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án do vướng công tác đền bù GPMB và cần phải có thời gian để chăm sóc bảo dưỡng cỏ để đảm bảo cỏ sống lâu dài mới có thể nghiệm thu bàn giao công trình. Ngoài ra, sau khi hoàn thành toàn bộ công trình mới tiến hành lắp đặt hệ thống điện vận hành.

Do đó, để đảm bảo thời gian thực hiện hoàn thành dự án, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết dự án thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2024 là cần thiết. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34; điểm c khoản 2 Điều 43; khoản 1 Điều 91 của Luật Đầu tư công.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 và Quyết định 2191/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh