

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến và bảo quản gỗ tại Cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Vĩnh Thạnh đầu tư dự án Nhà máy chế biến và bảo quản gỗ tại Cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 77/BC-SKHĐT ngày 30/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến và bảo quản gỗ tại Cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh do Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Mục tiêu, quy mô - Mục tiêu: Cưa xẻ và chế biến gỗ ván. - Quy mô: 3.000 m ³ gỗ/năm.	Mục tiêu, quy mô: - Mục tiêu: Đầu tư nhà máy chế biến, bảo quản gỗ và sản xuất gỗ dăm nguyên liệu. - Quy mô: 3.000 m ³ gỗ thành phẩm/năm và 40.000 tấn dăm gỗ/năm.
2	Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: 9.000.000.000 đồng. Trong đó: - Vốn góp của nhà đầu tư: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 22% tổng vốn đầu tư. - Vốn vay: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 78% tổng vốn đầu tư.	Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: 10.742.188.000 đồng. Trong đó: - Vốn góp của nhà đầu tư: 3.742.188.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu, một trăm tám mươi tám nghìn đồng) chiếm tỷ lệ 35% tổng vốn đầu tư. - Vốn vay: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 65% tổng vốn đầu tư.

3	Tiền độ góp vốn: Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Vĩnh Thạnh, 2.000.000.000 đồng (Tỷ lệ 22% tổng vốn đầu tư): Theo tiến độ đầu tư dự án.	Tiền độ góp vốn: Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Vĩnh Thạnh, 3.742.188.000 đồng (Tỷ lệ 35% tổng vốn đầu tư): Theo tiến độ đầu tư dự án.
4	Tiền độ thực hiện dự án: - Quý I/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý II/2022: Khởi công xây dựng. - Quý III/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiền độ thực hiện dự án: - Quý I/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý II/2024: Khởi công xây dựng. - Quý II/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Vĩnh Thạnh tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành. Trường hợp đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh; Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng