

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Cảng Quy Nhơn đầu tư dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 131/BC-SKHĐT ngày 12/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1) do Công ty CP Cảng Quy Nhơn làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Vốn đầu tư của dự án: 50 tỷ đồng. Trong đó: - Vốn góp của nhà đầu tư: 15 tỷ đồng. - Vốn vay: 35 tỷ đồng.	Vốn đầu tư của dự án: 67.735.958.000 đồng. Trong đó: - Vốn góp của nhà đầu tư: 20.320.787.400 đồng. - Vốn vay: 47.415.170.600 đồng.
2	Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: - Vốn góp nhà đầu tư: 15.000.000.000 đồng, theo tiến độ của dự án đầu tư. Vốn vay từ Ngân hàng: 35.000.000.000 đồng, theo tiến độ của dự án đầu tư.	Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: - Vốn góp nhà đầu tư: 20.320.787.400 đồng, theo tiến độ của dự án đầu tư. Vốn vay từ Ngân hàng: 47.415.170.600 đồng, theo tiến độ của dự án đầu tư
	Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: - Quý 2/2021: Hoàn thành các thủ tục	Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: - Quý 2/2021 - quý 4/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng;

3	đầu tư để được bàn giao mặt bằng; - Quý 3/2021 - quý 4/2022: Khởi công và xây dựng công trình; - Quý 1/2023: Hoàn thành dự án đi vào hoạt động.	- Quý 1/2024 - quý 2/2024: Đầu tư hạ tầng hạng mục bãi chứa hàng; - Quý 2/2024 - quý 3/2024: Đầu tư hạng mục đường giao thông; - Quý 4/2024 - quý 1/2025: Đầu tư mua sắm thiết bị xếp dỡ và hoàn thành các hạng mục còn lại đưa dự án đi vào hoạt động.
---	--	--

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty CP Cảng Quy Nhơn tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành. Trường hợp đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty CP Cảng Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh