

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất, gia công các sản phẩm từ inox tại tổ 10, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Inox Việt Na đầu tư dự án Xưởng sản xuất, gia công các sản phẩm từ inox tại tổ 10, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 462/BC-SKHĐT ngày 13/08/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất, gia công các sản phẩm từ inox tại tổ 10, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Inox Việt Na làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	<p>Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý 1/2019 - quý 3/2022. Cụ thể như sau:</p> <p>+ Từ quý 1/2019 - quý 2/2019: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và các điều kiện kỹ thuật trước khi khởi công xây dựng.</p> <p>+ Từ quý 3/2019 - quý 3/2021: Triển khai thi công xây dựng dự án, lắp đặt nhà xưởng.</p> <p>+ Quý 4/2021 - quý 3/2022: Lắp đặt máy móc, thiết bị và đi vào hoạt động.</p>	<p>Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý 1/2019 - quý 1/2025. Cụ thể như sau:</p> <p>+ Từ quý 1/2019 - quý 2/2019: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và các điều kiện kỹ thuật trước khi khởi công xây dựng.</p> <p>+ Từ quý 3/2019 - quý 3/2024: Triển khai thi công xây dựng dự án, lắp đặt nhà xưởng, cơ sở hạ tầng (như hạ trạm điện, đường đi, cấp thoát nước cho dự án).</p> <p>+ Quý 4/2024 - quý 1/2025: Lắp đặt máy móc, thiết bị và đi vào hoạt động.</p>

Lý do: Công ty đã xây dựng xong phần nhà xưởng, các hạng mục công trình và hệ thống cấp điện gồm nhà trạm biến áp, tủ điện phân phối và ngăn tủ tụ bù hạ áp từ tháng 5/2021, tuy nhiên việc thi công đường dây 22KV và trạm biến áp 750KVA - 22/0,4KV đi qua địa hình đồi núi, phải thỏa thuận với các hộ dân, lâm trường nơi có đường dây điện đi qua làm kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đến tháng 5/2024 mới thực hiện xong việc đấu nối đường dây và được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) ký hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt số 24000090/EVNCPC/HĐMBĐNMĐSH ngày 27/5/2024. Việc thi công đường dây và đấu nối đường dây cấp điện cho trạm biến áp của Công ty kéo dài nên đến nay Công ty vẫn chưa nghiệm thu được hệ thống phòng cháy chữa cháy của nhà xưởng, chưa nghiệm thu hoàn thành công trình để đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Inox Việt Na khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động; đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, dự án sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật đầu tư.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty TNHH Inox Việt Na và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh