

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7088 /UBND-KT

Bình Định, ngày 11 tháng 9 năm 2024

Về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi công mặt đường phạm vi nút giao Quốc lộ 19 mới với dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1972/SGTVT-GT ngày 28/8/2024 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi công mặt đường phạm vi nút giao Quốc lộ 19 mới với dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1868/BQLGT-ĐHDA2 ngày 13/8/2024 và Biên bản cuộc họp ngày 27/8/2024 giữa Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi công mặt đường phạm vi nút giao Quốc lộ 19 mới với dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, theo nội dung đề xuất tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi công mặt đường (*bê tông nhựa, cải tạo dải phân cách...*) trong phạm vi nút giao Quốc lộ 19 mới với dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân.

- Điều chỉnh, bổ sung tổ chức giao thông tại nút giao (*từ nút ngã ba hiện trạng thành nút ngã tư có bố trí làn rẽ trái*) để thuận lợi cho các phương tiện giao thông ra vào nút, đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao thẩm mỹ nút giao khu vực đô thị.

- Về kinh phí thực hiện khối lượng bổ sung: sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, không được quá 9,0 tỷ đồng và không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 4486/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu trên, lập đầy đủ thủ tục và tách thành gói thầu riêng để thực hiện đấu thầu theo quy định; đồng thời, tuân thủ đúng thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt, không được kéo dài tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Xây dựng;
- CVP, PVPTD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng