

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm,  
phường Bình Định, thị xã An Nhơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Văn bản số 468/BC-SKHĐT ngày 16/08/2024, số 2797/SKHĐT-TTXX ngày 14/10/2024 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn do Công ty cổ phần Đại Tín làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	<b>Tiến độ thực hiện dự án:</b> Thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến: Quý II/2024 hoàn thành toàn bộ dự án.	<b>Tiến độ thực hiện dự án:</b> Ngày 30/6/2026 hoàn thành toàn bộ dự án, chi tiết như sau: - Công ty phối hợp với địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 31/12/2024. - Thi công hoàn thành tất cả nhà liên kế còn lại của dự án trước ngày 31/12/2025. - Thi công hoàn thành trung tâm thương mại trước ngày 30/4/2026. - Hoàn thiện dự án, quyết toán và bàn giao hạ tầng cho địa phương, hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 và số 3290/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Yêu cầu Công ty cổ phần Đại Tín tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động theo tiến độ đã phê duyệt.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Công ty cổ phần Đại Tín và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**