

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào
dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định
Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định, do ADB tài trợ; Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định, vay vốn ADB;

Căn cứ Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông;

Căn cứ Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/05/2024 và Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông;

Căn cứ Văn bản số 7057/UBND-KT ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương thẩm bổ sung lớp BTN C19 dày 06cm, hạng mục Tuyến đường giao thông kết nối đến Cao nguyên La Vuông (dự án CRIEM);

Căn cứ Văn bản số 7441/UBND-KT ngày 23/9/2024 của UBND tỉnh về việc bổ sung lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công trình Nâng cấp tuyến đường từ hồ Định Bình đến trung tâm xã Vĩnh Sơn;

Căn cứ Văn bản số 8693/UBND-KT ngày 29/10/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế đoạn từ Km5+316,8 đến Km5+380,18, hạng mục Nâng cấp tuyến đường từ thôn Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp đến làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh thuộc Dự án CRIEM;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 154/TTr-BQL ngày 16/11/2024; ý kiến thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2916/SGTVT-GT ngày 14/11/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 755/BC-SKHĐT ngày 20/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung với nội dung chủ yếu như sau:

I. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án:

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định.

Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Giao thông Bình Định.

6. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:

6.1. Tuyến đường liên xã An Hưng đi Tam Quan, huyện Hoài Nhơn: Bổ sung thảm lớp bê tông nhựa C19 dày 06cm đoạn từ nút giao với tuyến đường giao thông kết nối đến Cao nguyên La Vuông đến điểm cuối tuyến đường liên xã An Hưng đi Tam Quan, huyện Hoài Nhơn (đoạn từ Km8+100-Km16+668), sơn vạch tim đường dày 02mm và vạch gờ giảm tốc dày 06mm.

6.2. Hạ tầng đường giao thông từ hồ Định Bình đến trung tâm xã Vĩnh Sơn: Bổ sung xây dựng 15 bộ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, công suất đèn 120W có bộ lưu trữ điện năng, trụ đèn bằng BTLT cao 8,5m tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm.

6.3. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng xã Canh Hiệp đến làng Canh Tiến xã Canh Liên huyện Vân Canh:

- Điều chỉnh, bổ sung đào bạt mái taluy nền đào đoạn Km5+316,8 - Km5+380,18 bên phải tuyến với hệ số mái $m = 1,25$; đồng thời, cắt cơ mái taluy, xây dựng hệ thống rãnh thu nước trên cơ và xếp rọ đá chân mái taluy để tăng cường sự ổn định mái taluy nền đường.

- Điều chỉnh rãnh thoát nước dọc đoạn Km4+871,81 - Km5+388,82 bên phải tuyến, dài $L = 517m$ từ dạng hình thang vuông sang hình chữ nhật kích

thước 80x80cm bằng bê tông xi măng để tăng cường thoát nước dọc trên đoạn tuyến.

(Chi tiết nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình theo hồ sơ do đơn vị tư vấn lập, được Sở Giao thông vận tải Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2816/SGTVT-GT ngày 15/11/2024)

7. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung: 826.803.426.000 đồng
(Tám trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm lẻ ba triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 2673/QĐUBND ngày 24/7/2024	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm(-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
1	Chi phí xây dựng	656.437.631	+20.183.882	676.621.513
2	Chi phí Quản lý dự án	8.243.444	+250.647	8.494.091
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	36.582.514	+384.690	36.967.204
4	Chi phí khác	29.185.169	+141.933	29.327.102
5	Chi phí bồi thường, GPMB	46.050.737	0	46.050.737
6	Chi phí dự phòng	50.303.931	-20.961.152	29.342.779
	Tổng cộng	826.803.426	0	826.803.426

* Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: (Tổng hợp theo Văn bản số 154/TTr-BQL ngày 16/11/2024 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Sở Giao thông vận tải Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2816/SGTVT-GT ngày 15/11/2024)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Khoản mục chi phí	Tổng kinh phí	Phân theo nguồn vốn	
			Vốn vay ADB	Vốn đối ứng
1	Chi phí xây dựng	676.621.513	615.110.466	61.511.047
2	Chi phí quản lý dự án	8.494.091		8.494.091
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	36.967.204		36.967.204
4	Chi phí khác	29.327.102	3.885.268	25.441.834
5	Chi phí bồi thường GPMB	46.050.737		46.050.737
6	Chi phí dự phòng	29.342.779	4.801.266	24.541.513
	Tổng cộng	826.803.426	623.797.000	203.006.426

8. Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Văn bản số 7441/UBND-KT ngày 23/9/2024, Văn bản số 8693/UBND-KT ngày 29/10/2024 và Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh.

9. Nội dung khác

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Giao thông vận tải Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2916/SGTVT-GT ngày 15/11/2024. Đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4454/QĐUBND ngày 29/10/2020, Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/5/2024, Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: Theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 29/10/2020, Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 và Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT N.T. C. Hoàng;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)

Dự án thành phần tỉnh Bình Định, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT	Tư vấn lập Thiết kế BVTC – DT điều chỉnh, bổ sung (lần 3)	Lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung	158.138	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 11/2024	Trọn gói	50 ngày
<p>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 158.138.000 đồng <i>(Một trăm năm mươi tám triệu, một trăm ba mươi tám nghìn đồng)</i></p>											