

Số: 482 /TB-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp nghe Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tiến độ chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư

Ngày 21/11/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tiến độ chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư. Tham dự cuộc họp có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; đại diện Lãnh đạo các Sở: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; đại diện Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn có ý kiến kết luận như sau:

Để đảm bảo vừa phù hợp với yêu cầu đặc thù của các công trình văn hóa, nhất là các dự án tu bổ di tích, đáp ứng yêu cầu sớm hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án, công trình đã được ghi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tập trung triển khai các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư; trong đó, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:

#### 1. Giao Sở Văn hóa và Thể thao:

a) Đối với dự án Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Tháp Bánh Ít: Hoàn thành công tác thi công, xây dựng, lắp đặt nội thất trước ngày 15/12/2024 và thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định.

b) Đối với công trình: Chỉnh trang, sửa chữa, duy tu và bảo dưỡng cấp thiết Khu di tích cách mạng Núi Bà: Hoàn thành công tác chỉnh trang tượng đài di tích Núi Bà, trước Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025; hoàn thành các phần việc còn lại của công trình trước ngày 31/3/2025.

c) Đối với công trình nâng cấp một số cơ sở vật chất để phục vụ các giải thi đấu, sự kiện thể thao tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh: Hoàn thành các thủ tục và bắt đầu khởi công trong tháng 12/2024.

d) Đối với Dự án: Xây dựng hạ tầng cảnh quan phía sau Bảo tàng Quang Trung (phần mở rộng): Hoàn thành cơ bản công tác thi công, xây dựng trước ngày 31/3/2025.

đ) Đối với việc tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Lăng mộ Hiền tổ khảo Tây Sơn Tam Kiệt: Hoàn thành công tác thi công xây dựng trong Quý I/2025.

## **2. Giao Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:**

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan thực hiện việc sửa chữa, mua sắm cho Trung tâm Hội nghị tỉnh để đảm bảo phục vụ tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn thành công tác thi công trước tháng 9/2025.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để đảm bảo khởi công dự án: Bảo tàng tỉnh Bình Định trước tháng 9/2025.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ để đảm bảo hoàn thành xây dựng công trình trước tháng 9/2025.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Xây dựng, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt và các ngành liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng: Nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (xây dựng mới đơn nguyên); Mở rộng bệnh viện mắt tỉnh Bình Định (giai đoạn 2), bảo đảm khởi công trước tháng 9/2025.

**3. Giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định để triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích.**

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thì các ngành kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K8, K14, K15.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Võ Gia Nghĩa**