

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng của Công ty TNHH Grand Việt Hưng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số 942/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; số 2340/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 về phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư dự án và số 3064/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 08/BC-SKHĐT ngày 08/01/2025 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại phiếu trình xin ý kiến đề ngày 13/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng tại phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn do Công ty TNHH Grand Việt Hưng làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
Tiến độ thực hiện: Từ quý 3/2021 - quý 2/2024, cụ thể như sau: - Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng: Quý 3/2021 - quý 1/2022. - Tiến độ khởi công công trình: Quý 2/2022. - Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Quý 2/2022 - quý 1/2024. - Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng: Quý 2/2024.	Tiến độ thực hiện: Từ quý 3/2021 - quý 2/2026, cụ thể như sau: - Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng: Quý 3/2021 - quý 1/2025. - Tiến độ khởi công công trình: Quý 1/2025. - Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Quý 1/2025 - quý 2/2026. - Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng: Quý 2/2026.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 và số 3064/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Grand Việt Hưng tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty TNHH Grand Việt Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K3.

Trần

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh

Nguyễn Tuấn Thanh