

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1412/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông
kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong;

Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong;

Căn cứ Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 131/BC-SKHĐT ngày 22/4/2025, đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 990/SXD-GT ngày 16/4/2025 và đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 83/TTr-UBND ngày 17/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung quy mô điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh tăng cự ly vận chuyển vật liệu đất cấp phối đồi tăng 20km để đáp cho công trình (*cự ly vận chuyển 25km thay cho 5km*), mở đất cấp phối đồi được cấp theo Giấy phép số 16/GP-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh.

- Điều chỉnh một số nội dung hạng mục thuộc phạm vi nút giao đầu nối với đường ĐT.631 tại lý trình Km6+176(T)/ĐT.631 và nút giao đầu nối với tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km11+150(T), như: Bổ sung biển báo, cải tạo dải phân cách giữa đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài để xây dựng nền, mặt đường cho làn xe rẽ trái, di dời cây xanh, trụ đèn chiếu sáng và xây dựng hoàn trả bó vỉa dải phân cách giữa, vạch sơn.

- Bổ sung hồ thu kết nối giữa cống ngang D800mm với cống dọc hiện trạng tại lý trình Km0+50 cho phù hợp với thực tế.

- Bổ sung cống D300 H30 dài L = 22,5m tại lý trình Km0+552 và cống D1000 dài L = 19m tại lý trình Km1+139 để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Điều chỉnh dịch chuyển vị trí cống D1000 từ lý trình Km1+545 đến Km1+524 cho phù hợp với thực tế.

- Bổ sung xây dựng gờ chắn trên chân khay sân cống phía thượng lưu và xây dựng nâng thành hồ tiêu năng phía hạ lưu các cống tại các lý trình Km1+204, Km1+672, Km1+779 cho phù hợp với thực tế.

- Bổ sung bể tiêu năng phía hạ lưu các cống ngang đường D1000 H30 tại các lý trình Km1+274, Km1+417, Km1+524 hạn chế gây sa bồi thủy phá ở hạ lưu.

2. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung là 52.733.009.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, không trăm lẻ chín nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm(-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	27.690.530	+4.300.574	31.991.104
2	Chi phí Quản lý dự án	634.113	0	634.113

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm(-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	1.836.017	0	1.836.017
4	Chi phí khác	1.605.403	0	1.605.403
5	Chi phí đền bù, GPMB	16.666.372	0	16.666.372
6	Chi phí dự phòng	3.101.744	-3.101.744	0
Tổng cộng		51.534.179	+1.198.830	52.733.009

3. Nguồn vốn đầu tư phần điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Văn bản số 2351/UBND-KT ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh, cụ thể: Vốn ngân sách thị xã An Nhơn.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 21/10/2022; Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 21/10/2022; Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng